









# 威海市审计局

## 跟踪审计意见单

编号：GZ 091-01-00-001-2020

被审计单位	威海市水务局		
项目名称	黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通工程跟踪审计		
审计事项	可行性研究阶段勘察设计费招标控制价和招标文件的审计		
提交时间	2020年9月15日	复核时间	2020年9月30日
审计情况 及 审计意见	<p><b>审计情况：</b></p> <p>黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通工程主要建设内容包括新建泵站5座，铺设DN1400球墨铸铁输水管道30公里，设计日供水能力15万立方米，估算投资2.7亿元。本次招标内容为可行性研究阶段的勘察设计费。威海市水务局编制招标控制价，并委托山东坤泰工程咨询管理有限公司编制工程招标文件。威海市水务局对其进行审核后提报至我局，我局对其进行了复核，并出具审计意见。</p>		
	<p><b>审计意见：</b></p> <p style="margin-left: 2em;">一、招标控制价复核情况</p> <p>1.多计设计费招标控制价102.66万元。威海市水务局提报设计费招标控制价170.96万元，我局复核发现，多计招标控制价102.66万元，最终设计费审定值68.30万元，主要调减工程勘察成果分析及方案编制费。</p> <p>2.调整勘察费计算方式。威海市水务局提报勘察费招标控制价251.40万元，经了解该项目勘察工作量不大，建议按照2002《工程勘察设计收费标准》“通用工程勘察收费”实物工作量定额计算方法下浮40%按实计算。</p> <p style="margin-left: 2em;">二、招标文件复核情况</p> <p>1. 建议招标范围根据收费内容详细描述，且前后调整一致；</p> <p>2. 建议投标报价中明确包含防疫费用等一切费用；</p> <p>3. 建议支付方式中保留20%合同款项待结算审定后支付；</p> <p>4. 建议报价表内容根据审定后的招标控制价进行调整。</p> <p style="margin-left: 2em;">建议按审计意见进行调整，并将执行情况及时回复我局。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">审计人员：  2020年10月10日</p>		

<p>复核意见</p>	<p>复核人员:  2020年10月10日</p>
<p>科室负责人 审核意见</p>	<p>科室负责人:  2020年10月10日</p>
<p>分管领导审 核意见</p>	<p> 分管领导: 年 月 日</p>
<p>被审计单位 签收</p>	<p>签收人:  2020年10月10日</p>
<p>被审计单位 执行情况</p>	<p>负责人:  单位(盖章):  37100年009475 月 日</p>
<p>审计意见 落实情况</p>	<p>单位(盖章):  年 月 日</p>