

威海市母猪河地下水库工程筹建处文件

威母筹建字〔2020〕2号

关于威海市文登区母猪河地下水库工程 开工的报告

市水务局：

威海市文登区母猪河地下水库工程的如下各项前期工作和施工准备工作已完成：

1.威海市文登区母猪河地下水库工程的初步设计已经威海市行政审批服务局以威审服水【2020】5号文审批。

2.威海市文登区母猪河地下水库工程的工程概算已经市发改委以威发改审字〔2020〕20号批复。

3.项目法人单位已经市水务局以威水规发〔2020〕2号文批复，项目组织管理机构及规章制度健全，项目法定代表人及机构成员已到位。

4.建设资金筹措方案已确定，已列入2020年市级政府类投资项目计划和山东省重点水利工程，年度建设资金已落实。

5.威海市水务工程建设质量与安全监督办公室负责该工程质量与安全监督工作。

6.工程通过公开招标方式，已确认代建、监理、施工、检测单位，分别为山东省水利工程建设监理公司、山东省水利工程建设监理公司、威海水利工程集团有限公司、山东省水利科学研究院，并与参建单位签订合同。

7.工程施工图设计已完成，并已经市水务局以威水规发〔2020〕12号文印发审查意见，能够满足工程施工需要。

8.工程施工现场“四通一平”已完成，各参建单位已成立项目部，组织机构人员已到位。该工程无需征地移民。

该工程于2020年11月19日开工建设，计划于2021年11月24日完工。

- 附件：
- 1.威海市行政审批服务局会关于威海市文登区地下水库工程初步设计的批复
 - 2.威海市发展和改革委员会关于威海市文登区母猪河地下水库工程工程概算的批复
 - 3.威海市文登区母猪河地下水库工程质量与安全监督书
 - 4.威海市文登区母猪河地下水库工程代建、监理、施工、质量检测合同

威海市母猪河地下水库工程筹建处

2020年11月18日

