威海市人民政府

关于印发 2008 年全市重点建设项目实施方案 的通知

威政发〔2008〕7号

各市、区人民政府，高技术产业开发区、经济技术开发区管委会，市政府各部门、单位：

为加快实施项目带动战略，促进全市经济社会又好又快发展，市政府研究确定了《2008年全市重点建设项目实施方案》，现予印发，并就有关问题作如下通知：

一、统一思想，切实提高对重点项目建设重要性的认识。2008年，全市共安排重点建设项目 199 个，当年计划完成投资 340.41 亿元。这些项目侧重于结构调整、节能减排、自主创新、改善民生等重点领域，具有技术含量高、产业链条长、带动作用强等突出优势，符合国家有保有压的调控政策，符合我市发展三大基地、五大产业群、四大支柱产业的总体部署，符合科学发展、和谐发展、率先发展的客观需要。各级各有关部门、单位一定要从长远发展和战略全局的高度，充分认识重点项目建设的重要意义，将重点项目作为经济发展的载体、培植财源的基础和改善民生的重点，进一步统一思想，加强领导，明确责任，强化措施，积极营

造聚精会神抓项目、一心一意谋发展的良好氛围，确保重点项目按期开工建设、按期竣工投产。

二、明确责任，全心全意为重点项目建设搞好服务。各市区政府、开发区管委和市直有关部门、单位为项目责任单位，对项目的推进、建设全过程负责，主要领导要亲自抓，分管领导要靠上抓。各责任单位要坚持“企业创造财富、政府营造环境”的理念，按照“院内的事企业干、院外的事政府办”的要求，认真履行职责，积极沟通协调，争取上级扶持，消除瓶颈制约，确保全市重点项目顺利实施。有关部门要牢固树立大局意识，各司其职，加强配合，形成上下协调联动、部门密切协作的工作机制，增强推进重点项目建设整体合力。

三、强化调度，进一步加大重点项目建设考核力度。各级各部门、单位要坚持实事求是的原则，强化对重点项目的调度管理，及时掌握项目的真实情况和最新动态，并指定专人作为联络员，每月将所负责项目的立项报批、资金投入、设施建设、设备购置、投产运行等进展情况报送市重点项目管理办公室。市重点项目管理办公室要加强日常检查，现场核实，并负责汇总项目进展情况，于每月的第10个工作日前报市政府办公室。市政府将定期召开由项目责任单位负责人参加的联席会议，研究解决项目建设中遇到的困难和问题。市政府办公室要继续坚持重点项目跟踪督查制度，对2008年全市重点项目建设情况进行跟踪督办，

对虚报工程投资规模和施工进度、项目进展缓慢甚至长时间没有实质性进展、不及时协调解决推进过程中存在的问题的，要予以通报批评。市考核办要将重点项目完成情况纳入年度目标责任制考核范围，严格考核奖惩。

威海市人民政府

2008年2月2日

2008年全市重点建设项目实施方案

2008年，全市共安排重点建设项目199个，当年计划完成投资340.41亿元。其中，第一产业项目30个，当年计划完成投资12.08亿元；第二产业项目105个，当年计划完成投资194.92亿元；第三产业项目64个，当年计划完成投资133.41亿元。此外，还从在谈项目中筛选了28个作为争取年内立项的项目。

一、第一产业重点项目（30个）

（一）农业项目（4个）

1. 全市农村沼气建设项目。投资3530万元，新增沼气用户1.2万户，新建50立方米以上中小型沼气工程20处、300立方米以上大型沼气工程2处，创建村级沼气服务网点20个，建设秸秆沼气技术试验示范户600户。

月度计划安排：1月—5月，开展规划制定、宣传发动及技术培训工作，将任务落实到村、户。沼气用户：5月、6月、10月、12月，每月投资240万元建设1000户；7月、8月，每月投资360万元建设1500户；9月、11月，每月投资600万元建设2500户。中小型沼气工程：6月—9月，每月投资2万元建设2处；10月—12月，每月投资4万元建设4处。大型沼气工程：8月—9月，投资100万元，完成规划，项目开工，建设地基；10月—11月，投资320万元，建设发酵池和气柜；12月，投资102万元，完成管网建设，主体工程结束，建设配套设施。秸秆沼气技术试验示范户：5月建设200户，6月建设400户，11月检查验收，12月发放奖励。村级沼气服务网点：8月、9月、12月，每月投资15.6万元建设4个；11月，投资31.2万元，建设8个。

责任单位及职责分工：市农业局作为牵头部门，负责制定规划、落实任务、宣传发动及技术培训指导，争取上级扶持，监督建设进度和质量；市财政局负责检查验收项目，落实市级奖励资金；各市区政府、开发区管委负责宣传发动，将项目任务落实到镇、村、户，落实地方配套资金，监督项目实施。

2. 全市农业综合开发项目。总投资3750万元，改造中低产田5万亩，争取国家重点多种经营项目1个、省级项目1个。2008年计划投资750万元，改造中低产田2万亩，启动实施多种经营项目。

月度计划安排：3月—4月，制定项目规划；5月—8月，申报项目；9月—12月，改造中低产田2万亩，启动多种经营项目。

责任单位及职责分工：市农业局作为牵头部门，负责制定项目规划、技术培训指导、项目申报、拨付资金，监督项目建设进度和质量；各市区政府、开发区管委负责落实地方配套资金，监督项目实施；有关龙头企业负责落实配套资金，按期实施多种经营。

3. 全市农业标准化建设项目。投资400万元，建设农业标准化基地10万亩，认证无公害农产品40个、绿色食品50个、有机食品10个，登记农产品地理标志2个。

月度计划安排：1月—3月，确定发展重点区域，制定规划，搞好宣传发动和技术培训；第一批10个无公害农产品、15个绿色食品、2个有机食品、1个农产品地理标志，建设农业标准化基地1.5万亩，3月申报，6月取得认证；第二批10个无公害农产品、15个绿色食品、3个有机食品，建设农业标准化基地2万亩，5月申报，8月取得认证；第三批20个无公害农产品、20个绿色食品、5个有机食品、1个农产品地理标志，建设农业标准化基地6.5万亩，7月申报，12月取得认证；12月，审核产品认证情况，发放奖励资金。

责任单位及职责分工：市农业局作为牵头部门，负责项目的总体协调，申报“三品”认证及基地认定，申报地理标志产品登

记；市海洋与渔业局负责年内完成无公害水产品认证及基地申报认定工作；市畜牧局负责申报无公害畜产品认证及基地认定；市财政局负责落实奖励资金；各市区政府、开发区管委负责搞好宣传发动，制定配套政策，落实地方配套奖励资金。

4. 环翠区华宝花卉二期项目。总投资 1500 万美元，占地 100 亩，计划 2008 年 3 月开工。

责任单位：环翠区政府。

（二）林业项目（4 个）

5. 威乳高速公路后续绿化工程。总投资 8840 万元，对 2007 年完成的 74 公里绿化路段进行补植完善；搞好威乳路两侧可视山头绿化、疏林地补植和 25 度以上坡地退耕还林，其中退耕还林 1 万亩，荒山绿化、疏林地补植 0.5 万亩；2008 年新完成威乳路乳山至海阳界 22 公里、疏港路 7.6 公里和温泉段 7.4 公里绿化。2008 年计划投资 8840 万元。

月度计划安排：威乳路原 74 公里补植完善工程，1 月—2 月，完成苗木调剂和补植任务落实工作；3 月—4 月，完成全部补植任务。威乳路两侧可视山头绿化、疏林地补植和 25 度以上坡地退耕还林工程，1 月—2 月，完成地块、土方调整以及苗木调剂工作；3 月—4 月，完成任务的 80%；5 月，完成余下的 20%；7 月—8 月，利用雨季对未成活的树木进行补植。威乳路乳山至海阳界 22 公里、疏港路 7.6 公里和温泉段 7.4 公里绿化工程，1

月—2月，完成土方、土地调整和苗木调剂工作，落实承包单位；3月—4月，完成任务；5月，进行补植完善。

责任单位及职责分工：市林业局作为牵头部门，负责督导、协调工作；市财政局负责资金支持，对威乳路两侧退耕还林实行补助；市公路局负责乳山至海阳界网内绿化；文登市政府、乳山市政府、环翠区政府负责具体实施绿化工作。

6. 全市荒山绿化工程。总投资 5150 万元，完成荒山绿化 3.5 万亩。其中，荣成市 0.44 万亩，文登市 0.8 万亩，乳山市 2.1 万亩，环翠区 0.12 万亩，高区 0.01 万亩，经区 0.03 万亩。2008 年计划投资 5150 万元。

月度计划安排：1月—2月，完成地块调整、土方、苗木调剂工作，落实承包单位；3月—4月，完成绿化任务的 80%；5月，完成余下的 20%；7月—8月，利用雨季造林进行补植完善。

责任单位及职责分工：市林业局作为牵头部门，负责督导、协调工作；市财政局负责资金支持，特别是对乳山市荒山绿化实行补助；各市区政府、开发区管委负责具体实施绿化工作。

7. 全市沿海防护林基干林带断带缺口补植工程。投资 1000 万元，完成海防林补植 20 公里、7000 亩。2008 年计划投资 1000 万元。

月度计划安排：1月—2月，完成苗木调剂工作；3月—4月，完成补植任务的 80%；5月，完成余下的 20%。

责任单位及职责分工：市林业局作为牵头部门，负责项目的督导、协调；各市区政府、开发区管委负责具体实施绿化工作。

8. 全市“创绿色家园、建富裕新村”工程。总投资 500 万元，大力推进农村生态建设，加快四旁绿化进度，年内 8 个镇、420 个村完成绿化达标任务。2008 年计划投资 500 万元。

月度计划安排：1 月—2 月，完成苗木调剂和任务落实工作；3 月—4 月，完成任务的 80%；5 月，完成余下的 20%；其他可造林时间进行补植完善。

责任单位及职责分工：市林业局作为牵头部门，负责督导、协调工作；各市区政府、开发区管委负责具体实施绿化工作。

（三）畜牧业项目（3 个）

9. 威海市环山养殖有限公司母猪养殖项目。2008 年计划投资 1.1 亿元，新建养殖场，年存栏母猪 3700 头。

月度计划安排：1 月—3 月，投资 1000 万元，完成乳山崖子猪场土建工程；3 月—4 月，投资 2000 万元，实现乳山崖子猪场存栏母猪 1200 头；4 月—5 月，投资 1000 万元，完成文登宋村猪场土建工程；5 月—6 月，投资 2000 万元，实现文登宋村猪场存栏母猪 1000 头；7—8 月，投资 2000 万元，完成文登米山猪场土建工程；9 月—12 月，完成投资 2800 万元，实现文登米山猪场存栏母猪 1500 头。

责任单位及职责分工：市畜牧局和文登市、乳山市畜牧局负责协助项目业主单位办理养殖、环保、用地、良种引进以及税收等手续；市环山养殖有限公司负责筹集资金，按计划进行建设。

10. 乳山市 100 万头生猪养殖屠宰加工项目。总投资 3 亿元。2008 年计划投资 1.5 亿元。其中，育种中心及示范饲养场投资 7000 万元，屠宰中心投资 8000 万元，当年进行土建。

月度计划安排：1 月—5 月，完成用地、环评、立项、开工等审批手续；6 月—11 月，完成育种中心及示范饲养场建设；12 月，完成屠宰中心土建工程。

责任单位及职责分工：乳山市政府作为牵头单位，负责监督项目实施，调度项目进度；华隆（乳山）食品工业有限公司负责办理相关手续，落实项目资金并按期组织实施。

11. 山东鹏程食品股份有限公司奶制品深加工项目。2008 年计划投资 2200 万元，日处理鲜奶 60 吨，年产脱脂奶粉 1500 吨、奶油 800 吨；利用鲜奶、稀奶油为主料，年产克林姆馅料 2400 吨。

月度计划安排：1 月—5 月，投资 1300 万元，进行设备考察、购买，投资 400 万元，进行车间土建改造；6 月—7 月，投资 500 万元进行设备安装、调试；8 月—9 月，产品试产；10 月，产品批量生产、上市；11—12 月，产品验收、鉴定。

责任单位及职责分工：文登市政府作为牵头单位，负责监督项目实施，调度项目进度；山东鹏程食品股份有限公司负责办理相关手续，落实项目资金并按期组织实施。

（四）渔业项目（9个）

12. 全市标准化生态鱼塘改造项目。利用全省标准化生态鱼塘改造专项资金，改造池塘15000亩，进行标准化生态养殖。2008年计划投资800万元。

月度计划安排：11月开始改造标准化池塘2973亩。

责任单位：市海洋与渔业局。

13. 威海国家级水产原良种场扩建项目。今后5年内，争取好当家刺参、山东寻山水产集团皱纹盘鲍、荣成海兴水产有限公司海带、威海裕隆水产有限公司花鲈省级原良种场提格为国家级原良种场，利用国家投资扩建；2008年投资300万元，完成威海西港水产有限公司刺参国家级原良种场扩建项目。

责任单位：市海洋与渔业局。

14. 全市渔业资源修复项目。利用全省渔业资源修复行动计划专项资金，开展浅海人工鱼礁建设（8处，每处成礁90公顷左右）、深海网箱建设、近海资源放流及海珍品底播增殖、水产种质资源保护区建设（3处）。2008年计划投资3000万元，建设人工鱼礁点4处、水产种质资源保护区1处，建设深海网箱养殖区4处（增上网箱100个）。

责任单位：市海洋与渔业局。

15. 中国渔政威海基地建设项目。总投资 1023 万元，在威海中心渔港码头东段加补

月度计划安排：3 月开工建设，10 月完工。

责任单位：市海洋与渔业局。

16. 全市渔业救助通讯网建设项目。在沿海建设 4 个通讯基站，实现无人值守、远程遥控、渔船实时监控。2008 年计划投资 233 万元，完成全部建设任务。

责任单位：市海洋与渔业局。

17. 威海中心渔港建设项目。总投资 2.9 亿元，以威海遥遥渔港为基础，改造扩建为国家级中心渔港，建设码头总长，回填造地 21 万平方米，配套建设办公、供水、供电、供冰、消防等设施。2008 年计划投资 1.2 亿元。

月度计划安排：年初，完成科研报告报批；2 月，完成中心渔港码头的设计及招标工作，完成渔港后方陆域配套设施的单体设计；3 月初，中心渔港码头正式动工，10 月全面竣工；4 月，开工建设 6000 平方米的综合办公楼及 1500 平方米的职工食堂，10 月整体建筑完工；5 月，开工建设 330000 平方米的商业物资门面房，12 月全面完工；上半年，改变冷藏制冰区及油库区 60 亩土地的土地性质，完成冷藏制冰区及油库区的招商工作，7 月初正式动工，12 月全面完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府负责筹集资金，按计划进行建设；市海洋与渔业局负责协助项目单位办理有关手续。

18. 荣成好当家集团苏山岛养殖开发项目。总投资 2 亿元，利用苏山岛 10 万亩水域，从事底播刺参、鲍鱼、海胆养殖，2008 年投产。

进度安排：3 月—5 月放苗。

责任单位：荣成市政府。

19. 荣成俚岛镇海区改造及海珍品养殖项目。总投资 7000 万元，改造海区 2800 亩，增养鲍鱼 1720 万头、海参 2100 万头、海胆 2000 万个，2008 年投产。

月度计划安排：1 月—3 月，改造海区；4 月—5 月，放苗。

责任单位：荣成市政府。

20. 荣成靖海集团金枪鱼钓船项目。总投资 5000 万元，新增 8 艘金枪鱼延绳钓船，2008 年完成任务。

月度计划安排：5 月底前，购买 8 艘钓船并下水投产。

责任单位及职责分工：荣成市政府作为牵头单位，负责监督项目实施，调度项目进度；荣成靖海集团负责办理相关手续，落实项目资金并按期组织实施。

（五）水利设施建设项目（3 个）

21. 米山水库除险加固工程。总投资 1.4 亿元，完成坝脚抛石压重、大坝翻压、大坝护坡、大坝灌浆、重建溢洪闸、改建溢洪道、改建放水洞等工程。2008 年计划投资 3600 万元。

月度计划安排：1 月—4 月，完成施工图设计、报批等工作；5 月，发布招标公告；6 月，完成招标工作；7 月—9 月，完成施工场地“四通一平”、水库放水、土地征用等开工前的准备工作；10 月，开工建设；12 月，完成溢洪道土方开挖、坝脚抛石压重、放水洞围堰等工作。

责任单位及职责分工：文登市政府负责筹措资金，组织项目实施；市水利局负责监督指导。

22. 母猪河下游防洪除涝治理一期工程。清除虾池 3900 亩，新建堤坝，清除河道内所有阻水林木，疏挖河道。2008 年计划投资 2500 万元，工程竣工。

月度计划安排：3 月—5 月，完成环海路至入海口堤坝加固及河道清障工作；10—12 月，完成虎口山大桥至环海路疏河、筑堤工程。

责任单位及职责分工：文登市政府负责筹措资金，组织项目实施；市水利局负责监督指导。

23. 全市农村自来水更新改造工程。2008 年计划投资 3350 万元，更新改造全市 171 个村的自来水。

月度计划安排：3月—6月，完成70个村的改造任务；7月，完成30个村的改造任务；8月，完成30个村的改造任务；9月，完成41个村的改造任务。

责任单位及职责分工：各市区政府、开发区管委负责筹措资金，组织项目实施；市财政局负责落实市级补助资金；市水利局负责项目的监督指导。

（六）农机项目（2个）

24. 全市保护性耕作示范区建设项目。在荣成市建设4个示范区共33000亩。其中，成山镇10000亩，宁津镇8000亩，虎山镇8000亩，赤山办事处7000亩。项目总投资480万元，其中，部省级农机补贴资金100万元（用于购买机具），市农机补贴资金30万元，荣成市农机补贴资金30万元，农民自筹320万元。

月度计划安排：3月—4月，制定项目实施方案细则，与示范区镇（办事处）、村签订合同，进行机具考察，确定购机补贴对象，并为之签订农田作业合同；5月—6月，落实实施面积，组织指导示范区农民小麦机收和玉米免耕播种；7月—8月，引进农机，并对农机手进行培训；9月，召开现场演示会；10月，展开深松、小麦免耕播种等农田作业；11月—12月，进行项目检查和验收。

责任单位及职责分工：市财政局负责落实资金；市农机局负责项目的监督指导；荣成市政府负责项目的具体实施。

25. 全市农机化试验示范基地建设。建设花生机械化生产试验示范基地 1 万亩、玉米收获机械化试验示范基地 1 万亩、设施农业示范基地 100 亩、新机具试验示范基地 200 亩。2008 年计划投资 350 万元。

月度计划安排：4 月—5 月，制定项目实施方案，与示范区镇、村签订合同，进行机具考察，确定购机补贴对象；6 月—7 月，落实机具数量；8 月，进行新技术培训；9 月，召开现场演示会；10 月，进行项目检查验收和总结。

责任单位及职责：市财政局负责落实资金；市农机局负责项目的监督指导；各市农机局负责项目的具体实施

（七）气象项目（5 个）

26. 威海国家气候观象台建设项目。总投资 1860 万元，占地 33.75 亩，建设国家最高级别的气象要素观测、地基和空基大气监测观象台。2008 年计划投资 850 万元。

月度计划安排：1 月，完成土地征用和农民林木果树补偿；2 月—3 月，完成地表植被的清理和新建道路的规划；4 月—6 月，完成土地平整、高空站配套基础设施建设和道路的修建；7 月—9 月，完成道路硬化，实现高空站的对比观测；9 月—12 月，完成观象台观测场建设，安装调试部分观测项目设备。

责任单位及职责分工：市气象局负责项目的实施；荣成市政府负责落实承担的部分建设资金。

27. 石岛国家空间天气观测系统建设项目。由国家气象局和省气象局共同投资 478 万元，建设太阳光球色球望远镜和太阳异常对空间大气影响的监测系统。2008 年项目竣工。

月度计划安排：1 月，进行详细的调研与设计；5 月，完成海上 8 根立柱的建设；7 月，完成楼体部分的建设；8 月，完成钢筋混凝土引桥陆地部分的建设；9 月，完成钢筋混凝土引桥海上部分的建设；10 月，完成仪器设备的安装调试；11 月—12 月，对值班人员进行业务培训。

责任单位：市气象局。

28. 石岛海上预警发射系统建设项目。环渤海海上气象预警信息发布，覆盖范围方圆 1500 公里。2008 年计划投资 300 万元。

月度计划安排：1 月—9 月，改进完善“石岛天气警报系统”，完成发射机房、发射塔和业务平台等的建设；10 月—12 月，进行系统调试并投入试运行，同时进行人员培训；年底工程验收。

责任单位：市气象局。

29. 威海 GPS/MET 气象监测网建设项目。由省气象局和省国土资源厅共同投资建设，监测我市上空水汽含量的变化。2008 年计划投资 300 万元。

月度计划安排：2 月，各台站绘制相关平面示意图，报省气象局审定；3 月—5 月，按省气象局统一安排，完成威海、荣成两站设备采购，市气象局及省气象局大探中心协助设备供应方做好

建设站点探测环境评估、地质调查以及基础配套设施建设、设备安装调试等工作；12月，由省国土资源厅与省气象局共同完成乳山、文登、石岛三站的建设。

责任单位：市气象局。

30. 威海市移动气象台项目。投资100万元，用于应急气象服务系统（移动气象要素自动观测站、卫星通信系统、现场实景采集系统、防雷系统等）建设和车辆改造等。

月度计划安排：1月，完成政府招标采购；6月，完成项目建设。

责任单位及职责分工：市财政局负责落实项目资金；市气象局负责监督项目实施。

二、第二产业重点项目（共105个）

（一）造船项目（15个）

31. 威海船厂整体搬迁扩建项目。总投资18亿元，征地1115亩，征海域3460亩，占用岸线。一期建设3万吨级船台1座、舾装码头、防波堤及护岸、生产厂房及辅助设施10万平方米；二期建设10万吨级船坞2座及配套设施；三期建设30万吨级船坞1座及配套设施。截至2007年底，已完成投资5.2亿元，完成土石方工程670万方，完成填海面积320亩，填海临时围堰护坡，部件装焊工场和分段装焊工场完工，在新厂区开工建造新船3艘；2008年计划投资5亿元，建成3万吨船台、2号码头、3

号码头西段、涂装工场及舾装工场，开工建设 10 万吨级船坞；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，主要进行土石方工程；涂装工场 4 月底完工；舾装工场 3 月底完成基础工程，5 月底完成钢结构安装，6 月底完成设备调试；3 万吨级船台 5 月底完成水下工程，6 月底完工；10 万吨级船坞 3 月开工建设，12 月底完成船坞和堆场 3 万平方米。

责任单位及职责分工：市国资委作为牵头单位，负责推进威海船厂与中远船务工程集团有限公司的合资合作；市经贸委、人民银行负责组织银企座谈会，为项目建设提供资金支持；市国土资源局、林业局、海洋渔业局和经区管委负责协调办理土地、林地和海域使用手续；市国资公司负责根据船厂搬迁进度及时拨付建设资金。

32. 荣成三星重工造船二期项目。总投资 5 亿美元，2008 年计划投资 2 亿美元，进行场地平整，建设加工工厂、组装工厂、涂装工厂、陆地建造厂、出运码头、重装备等。

月度计划安排：3 月完成场地平整，4 月开工建设。

责任单位：荣成市政府。

33. 荣成西霞口集团修造船项目。总投资 16 亿元，占地 660 亩，新建各类设施 10 万平方米、干船坞 4 座、船台 6 座、码头 2 处、防潮堤 1 处。2008 年开工建设，年内计划投资 6 亿元，建

设 2 条干船坞、2 条船台滑道及 3 万平方米厂房；计划 2010 年竣工。

责任单位：荣成市政府。

34. 荣成市神飞船舶制造有限公司船舶制造项目。总投资 10 亿元，在荣成市宁津镇征地 480 亩，新增土建面积 10 万平方米，建设 5 万吨级干船坞 1 座、5 个 3 万吨级船台，形成 30 万载重吨造船能力。2007 年开工建设，已完成投资 5 亿元；2008 年计划投资 5 亿元，完成舾装码头、5 万吨船台、10 万吨干船坞建设，项目竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，进行土石方工程；4 月—8 月，建设 1.2 万平方米涂装及加工车间；10 月，完成舾装码头建设；12 月，完成 5 万吨干船坞建设。

责任单位：荣成市政府。

35. 荣成马山造船项目。总投资 28 亿元。2008 年计划投资 5 亿元，建造 10 万吨干船坞 2 条、5 万吨干船坞 1 条、船台滑道 6 条、厂房及职工宿舍 5 万平方米。

责任单位：荣成市政府。

36. 荣成百步亭船业项目。收购荣成海达船厂并进行改造扩建，目前已完成收购。一期工程扩建万吨级码头 1 个，改建 3.5 万吨级、1 万吨级舾装码头各 1 个，新建 3.5 万吨级船台 1 个；

二期工程新建 10 万吨、17 万吨干船坞各 1 个，新建 10 万吨泊位 2 个、17 万吨泊位 1 个。2008 年计划投资 1.5 亿元。

月度计划安排：2 月—6 月，改建 3.5 万吨级码头；7 月—11 月，改建 1 万吨级舾装码头及新建 3.5 万吨级船台。

责任单位及职责分工：市国土资源局负责协助业主单位搞好项目用地征用工作；荣成市政府负责项目的具体实施。

37. 荣成黄海造船有限公司造船分段加工项目。总投资 3 亿元，在石岛开发区征地 298 亩，建设厂房 3.2 万平方米，购置加工设备 40 台（套），进行船段及钢结构加工，年加工船段、钢结构 10 万吨。2008 年项目完工。

月度计划安排：1 月—3 月，完成规划设计及部分土石方工程；3 月—6 月，完成 3.2 万平方米厂房的建设任务，订购部分设备；6 月—9 月，完成车间配套工程；10 月—12 月，完成切割、焊装设备安装并投产。

责任单位：荣成市政府。

38. 荣成黄海造船舾装码头建设项目。总投资 1.2 亿元，建设用于建造 5 万吨级滚装船的船台和舾装码头，2008 年竣工。

月度计划安排：1 月—4 月，平整场地；3 月—12 月，预制混凝土块，砌筑船台和码头。

责任单位：荣成市政府。

39. 乳山市造船有限责任公司万吨级船坞建设项目。总投资 1.7 亿元，新建 3 万吨造船干船坞 1 座，购置 150 吨、600 吨龙门吊各 1 台，新建 2 × 2500 平方米喷涂车间、喷涂生产线和自动化仓库，新增造船能力 5 万载重吨。目前已完成投资 7000 万元，2008 年计划投资 1 亿元。

月度计划安排：1 月—3 月，完成土石方工程；6 月，完成 3 万吨级干船坞建设；6 月—9 月，完成 2500 平方米涂装车间建设，购置 600 吨龙门吊 1 台；10 月—11 月，完成涂装生产线建设；12 月，建成投产。

责任单位：乳山市政府。

40. 威海三进船业有限公司船用配件项目。总投资 8800 万美元，第一作业区填海 14 万平方米，增建护岸工程；第三作业区及舾装作业区建设生产车间、办公楼、空气压缩机房等 34100 平方米；建设总面积 4 万平方米的第六工厂。项目建成后，生产能力由 4.5 万吨/年增至 20 万吨/年。2008 年计划投资 2000 万美元。

月度计划安排：2 月，开始填海，建设生产车间；5 月，建设办公楼、压缩机房；12 月，完成第六工厂 2 万平方米的建设任务。

责任单位及职责分工：经区管委作为牵头单位，负责项目的总体调度和相关具体事项的推进落实；市国土资源局负责及时办理用地审批手续。

41. 威海济钢启跃船材有限公司船材加工项目。总投资 4.7 亿元，建设厂房 10.08 万平方米、办公楼及生活服务设施 7800 平方米，主要从事船用材料加工及配送。2007 年开工建设，目前已完成投资 8400 万元；2008 年计划投资 5000 万元，建设钢材抛丸预处理生产线和卷板开平线各 1 条，建设 7500 平方米的钢材仓储区 2 个，征地 200 亩；计划 2010 年竣工，

责任单位：经区管委。

42. 威海新营设备租赁有限公司船舶部件生产项目。总投资 2000 万美元，占地 48 亩，规划建筑面积 2 万平方米，从事大型造船设备租赁业务，生产加工船舶部件。2008 年开工建设，当年计划投资 1000 万美元，完成 1.5 万平方米厂房建设；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：5 月，土建动工；12 月，完成 1. 厂房建设，部分投产。

责任单位：市工业园管委。

43. 荣成富泉船用钢材有限公司建设项目。总投资 2300 万美元，计划租用荣成伽耶船业厂房仓库 2500 平方米、办公楼 1000 平方米，并进行改造，主要从事船用钢材、舢装品的加工与配送。

2008 年计划投资 2000 万美元。目前，项目已到位资金 410 万美元，正在进行厂房改造。

月度计划安排：4 月，购买生产设备 10 台套并安装调试；6 月，完成厂房改造和员工培训工作；8 月，开始试生产。

责任单位：荣成市政府。

44. 荣成航泰船舶电器项目。2008 年计划投资 5000 万元，新建 1 万平方米厂房及配套设施，主要进行高档船用电器生产。

月度计划安排：3 月—5 月，进行新厂区土地平整；6 月—10 月，完成新厂房及配套设施的施工；10 月—12 月，设备安装完毕。

责任单位：荣成市政府。

45. 文登世进船舶配件项目。总投资 2980 万美元，收购原庆顺渔业公司 340 亩土地及厂房，在原址上进行改造及扩建，从事船段及船舶配件的生产和销售。目前，正在办理土地转让、环评及立项手续；2008 年计划投资 500 万美元。

月度计划安排：1 月，办理用地、环评和建设手续；3 月，开始对老厂区进行改造；12 月，基本完成老厂区改造。

责任单位及职责分工：文登市政府作为牵头单位，负责项目的总体调度和相关具体事项的推进落实；市环保局负责协助建设单位完成环评文件的报批工作；市国土资源局负责协助建设单位办理用地手续。

（二）汽车项目（14个）

46. 荣成华泰汽车有限公司7万辆节能环保型小排量轿车改造项目。总投资16.5亿元，新增冲压模具、焊装夹具100套，新增华泰元田牌环保经济型轿车生产能力7万辆。目前，环评手续已办理，立项手续正在报批。2008年计划投资3.5亿元。

月度计划安排：1月—3月，完成1.6至轿车新车型开发部分工作；6月，完成1.6至轿车新车型开发和立项手续报批，并完成生产设计；6月—8月，进行轿车冲压模具、焊装夹具订购；9月—11月，完善生产线并进行新车型试制，争取年底具备生产条件。

责任单位：荣成市政府。

47. 文登东安黑豹股份有限公司乘用车项目。总投资12亿元，建设冲压、焊装、涂装及总装车间建筑面积9.5万平方米，购置工艺设备及辅助设备556台（套）。2006年开工建设，已完成投资7.5亿元；2008年计划投资4.5亿元，建设焊装车间5000平方米、总装车间3000平方米，购置模具、焊装夹具等设备，开始生产HFJ1034轻型卡车，项目竣工。

责任单位：文登市政府。

48. 文登喜特恩特电动车项目。总投资1000万美元，征地30亩，建设3万平方米厂房，从事电动车及零部件的生产与销售。目前，50亩土地的用地手续已办理完毕，土建工程已全部结束，

并于 2007 年 11 月份试生产，正在办理环评及立项手续；2008 年计划投资 500 万美元。

月度计划安排：3 月，办理环评手续；6 月，设备全部到位；9 月，正式投产。

责任单位：文登市政府。

49. 威海广泰空港设备股份有限公司广泰重工项目。总投资 2.1 亿元，在张村镇征地 110 亩，总建筑面积 5 万平方米，主要从事大型平台运输车和升降平台车的研发和生产。2007 年开工建设，目前，各项手续已全部办理，完成投资 1 亿元；2008 年计划投资 4000 万元。

月度计划安排：1 月—3 月，完成车间配套工程；6 月，完成 3.2 万平方米厂房装修及设备安装调试，下半年投产。

责任单位：环翠区政府。

50. 三角集团有限公司威海市工业园一期项目。总投资 34 亿元，在市工业园征地 800 亩，新增 800 万套半钢子午胎、200 万套全钢子午胎和 50 万吨混炼胶生产能力。目前，800 亩用地指标纳入全市第一批规划调整方案，环评已完成，立项手续正在报批。2008 年开工建设，当年计划投资 10 亿元，完成 31 万平方米厂房建设，购置安装部分设备，年底部分试生产。项目计划 2010 年竣工。

月度计划安排：1月，开始土建工程；5月—8月，进行设备订购；8月，31万平方米厂房主体完工；11月，完成生产线和相应的检测、仓储等配套设施建设；12月，部分试投产，形成400万套半钢子午胎和100万套全钢子午胎生产能力。

责任单位及职责分工：市工业园管委负责协调解决项目建设中遇到的问题；市发改委负责到省发改委办理项目备案手续；市国土资源局负责协助项目单位办理用地手续；市规划局负责项目建设的规划审批。

51. 威海三角华盛轮胎系列子午胎项目。总投资18.5亿元，新增建筑面积19万平方米，形成年产20万吨炼胶（18台密炼机）、1200万条半钢子午胎、20万条工程子午胎的生产能力。截至2007年底，已完成投资14.5亿元，形成600万套半钢子午胎和20万条全钢工程子午胎生产能力；2008年计划投资4亿元。

月度计划安排：1月—3月，完成压出、成型工序部分设备安装，并完成四期300万套半钢子午胎项目的设备订购；4—6月，完成三期300万条半钢子午胎项目所有设备安装调试并投产；7月—9月，完成四期300万条半钢子午胎车间配套工程建设；9月—12月，完成四期工程设备安装调试并投产。

责任单位：经区管委。

52. 荣成成山集团有限公司 1000 万套半钢子午胎项目。总投资 18 亿元，在原厂区内新增建筑面积 6.8 万平方米，引进关键设备 150 台，配套国产设备 500 台，新增 1000 万套半钢子午胎生产能力。目前，项目环评、立项手续已办理。2008 年计划投资 3.5 亿元。

月度计划安排：1 月—3 月，完成土石方工程；4 月—8 月，完成 6.8 万平米厂房及附属设施的建设和部分设备订购；9 月—11 月，完成 20 台（套）成型机、硫化机等生产设备的安装调试；12 月，新增半钢子午胎 200 万套生产能力。

责任单位：荣成市政府。

53. 荣成成山钢帘线有限公司建设项目。2008 年计划投资 2700 万美元，新上打蜡机等设备，进行 2 条生产线技术改造。

月度计划安排：2 月，外方资金到位；3 月，进行生产线改造；4 月，进行试生产；5 月，项目投产。

责任单位：荣成市政府。

54. 威海万丰镁业有限公司镁合金轮毂项目。2008 年计划投资 1.5 亿元，在高区后峰西村征地 41 亩，建设厂房 2.8 万平方米，建设年产 120 万件镁合金轮毂的生产线。目前，项目用地、环评和立项手续已办理。

月度计划安排：1月—3月，进行规划设计；4月—6月，建设2.8万平方米厂房，并订购设备；7月—11月，完成设备安装；年底投产。

责任单位：高区管委。

55. 文登天润曲轴有限公司重卡、轻卡曲轴扩产项目。总投资19.1亿元，在文登开发区新建厂房3.1万平方米，建设重卡曲轴加工生产线6条，新增79万支重卡曲轴生产能力；建设轻卡曲轴生产线2条，新增40万支轻卡曲轴生产能力。目前，项目环评和立项手续已部分办理，完成投资1.6亿元；2008年计划投资2亿元。

月度计划安排：1月—3月，完成设备考察订购；5月，完成3.1万平方米厂房配套工程；6月，投产1条重卡曲轴生产线和1条康明斯轻卡曲轴生产线；12月，投产1条重卡曲轴生产线。

责任单位：文登市政府。

56. 文登天润曲轴有限公司胀断连杆项目。总投资3.8亿元，在文登开发区原厂区建设厂房1.5万平方米，建设胀断连杆生产线6条，形成500万支胀断连杆生产能力。目前，已完成投资3000万元；2008年计划投资4000万元。

月度计划安排：1月—3月，完成环评和立项手续；6月，完成7900平方米厂房配套工程；6月—7月，进行胀断连杆生产线设备安装调试，1条生产线投产，新增产能80万支。

责任单位：文登市政府。

57. 文登东阳活塞项目。总投资 1000 万美元，征地 30 亩，建设 2 万平方米厂房，从事各种汽车活塞的生产销售。2007 年 10 月开工建设，目前正在办理环评及立项手续；2008 年计划投资 500 万美元。

月度计划安排：3 月，办理环评和立项手续；6 月，完成厂房建设；12 月，项目投产。

责任单位：文登市政府。

58. 山东双连制动材料有限公司 2000 万片陶瓷盘式刹车片扩产和配套精冲蹄铁项目。总投资 2 亿元，在原厂区新增设备 239 台，扩大陶瓷盘式刹车片生产能力；新征地 108 亩，新建厂房 7000 平方米，购置先进精冲设备 40 台套，建设配套精冲蹄铁生产线，新增精冲蹄铁 600 万件生产能力。目前，项目环评和立项手续已办理，土地使用手续正在办理；2008 年计划投资 1.5 亿元。

月度计划安排：1 月—3 月，进行生产车间规划设计，并订购部分设备；4 月—8 月，新建厂房 7000 平方米；9 月—11 月，进行精冲蹄铁生产线建设；12 月，部分投产。

责任单位：乳山市政府。

59. 山东日信工业有限公司二期工程项目。总投资 1200 万美元，征地 150 亩，建设标准厂房 2 万平方米，新上摩托车配件生

产线。目前，项目环评手续已办理完毕，正在办理用地、立项手续，2万平方米厂房正在建设；2008年计划投资800万美元。

月度计划安排：3月，完成主体厂房建设；4月，开始内装修；6月，开始设备调试并试生产。

责任单位：乳山市政府。

（三）食品医药项目（14个）

60. 威高集团有限公司药业项目。总投资6.5亿元，在初村镇征地400亩，建设20万吨高性能TPE材料项目、500万袋人工血浆项目、电子束直线加速器辐照中心项目及各类医用针尖、针头100亿支项目。截至2007年底，已完成投资2.8亿元，建设17万平方米厂房及办公设施；2008年计划投资3.7亿元。

月度计划安排：1月—3月，进行车间规划设计和土石方工程，订购TPE材料一期工程项目和大输液项目设备；4月—10月，完成10个生产车间、1个实验楼、1个办公楼、2个服务楼共计16万平方米建筑工程；6月—10月，完成TPE材料一期工程5万吨项目、1500万瓶大输液项目设备安装调试并试生产，完成医用针生产设施搬迁并投产。

责任单位：高区管委。

61. 威高集团有限公司骨科材料项目。总投资4亿元，建筑面积6.2万平方米，生产骨科材料、器械、医用缝合线等医用产品。2006年开工建设，已完成投资2亿元；2008年计划投资2亿元，

完成厂房、综合楼及宿舍楼内外部装修，安装调试设备，项目竣工。

责任单位：环翠区政府、市发改委。

62. 威高股份与美国美敦力公司战略合作项目。总投资 22100 万美元，建设心脏起搏系统、骨科设备及材料生产与销售项目。威高股份转让 15% 的股份给美国美敦力公司，转让金额为 2.21 亿美元。征地 371 亩，用于建设厂房、配套研发机构和专家住宅设施，预计年实现销售收入 20 亿美元、利税 8 亿美元。2008 年计划投资 1000 万美元。

月度计划安排：6 月，完成向证监会、商务部的报批手续；10 月，2.21 亿美元资金全部到位，项目开工建设。

责任单位：高区管委。

63. 高区康博尔生物药业有限公司药品复配项目。总投资 2.8 亿元，占地 100 亩，建设生产厂房及附属设施 40562 平方米，购置相关设备。2008 年开工建设，当年计划投资 1 亿元，一期工程厂房、研发中心完工，进行主要设备安装，计划 2009 年竣工。

责任单位：高区管委。

64. 高区生物医用材料项目。2008 年计划投资 5000 万元，在初村新区征地 60 亩，从事医用透明质酸钠凝胶、可吸收输尿管支架等项目的生产和经营。目前正在办理工商注册手续。

月度计划安排：4月—6月，完成项目核准、取得生产许可，完成项目开工手续；7月，开工建设厂房及配套设施1.5万平方米。

责任单位及职责分工：高区管委作为牵头单位，负责项目的具体实施；市国土资源局负责办理土地征用手续。

65. 荣成达因制药厂整体搬迁项目。总投资4亿元，占地190亩，建设厂房及办公设施4.3万平方米。2008年开工建设，当年计划投资2亿元，完成2万平方米车间及办公楼主体施工，计划2009年竣工。

责任单位：荣成市政府。

66. 环翠区日本食品（株）和利食品二期（保税库）项目。总投资1500万美元。2008年新建5万吨保税库1处，建筑面积2万平方米，项目部分竣工投产。

责任单位：环翠区政府。

67. 威海东旺食品有限公司高档饼干、巧克力生产项目。总投资2000万美元，占地42亩，建筑面积4.2万平方米，年产高档饼干及巧克力1500吨，实现销售收入3.2亿元。2007年开工建设，已完成投资100万美元；2008年计划投资1000万美元，建设3万平方米厂房，安装调试设备，部分投产；计划2009年竣工。

责任单位：市工业园管委。

68. 荣成东航海创意投资有限公司食品加工项目。总投资 10 亿元，占地 500 亩，建设食品厂房 17 万平方米。2007 年开工建设，已完成投资 2 亿元；2008 年计划投资 2 亿元，建设 3 万平方米厂房。

责任单位：荣成市政府。

69. 荣成池田调味品生产项目。总投资 1500 万美元，征地 70 亩，建设厂房 1.5 万平方米，从事各种食品调味品生产。目前，正在考察生产原料供应情况，进行厂房图纸的规划设计工作。

月度计划安排：5 月，完成立项审批手续；6 月—12 月，进行厂房建设，年底前竣工投产。

责任单位：荣成市政府。

70. 荣成靖海集团膨化食品项目。投资 5000 万元，建设膨化食品生产项目。

月度计划安排：1 月—4 月，改造车间；8 月，完成设备引进、安装、调试；12 月，竣工投产。

责任单位及职责分工：荣成市政府作为牵头单位，负责监督项目实施，调度项目进度；靖海集团负责办理相关手续，落实项目资金并按期组织实施。

71. 山东正太果蔬公司食品加工项目。总投资 2.5 亿元，占地 52.5 亩，建设 2 个万吨气调库及配套设施，加工储存果蔬、水产品、肉类产品。2008 年开工建设，当年计划投资 1.5 亿元，

建成 1 个 1.6 万吨气调库及配套设施，建筑面积 4.5 万平方米；计划 2009 年竣工。

责任单位：乳山市政府。

72. 乳山鼎盛食品项目。一期占地 100 亩，主要生产宠物食品，产品出口欧美。项目已选址完毕，正在平整土地。2008 年计划投资 6000 万元。

月度计划安排：2 月，办理工商注册；3 月，开工建设，年内建设厂房 2 万平方米。

责任单位：乳山市政府。

73. 乳山春江源食品项目。总投资 1.1 亿元，占地 83.5 亩，主要从事果蔬及水产品加工。2008 年建成投入使用。

月度计划安排：3 月，办理工商注册；5 月，开工建设，年内建设的厂房和办公楼，开始试生产。

责任单位：乳山市政府。

（四）新材料项目（10 个）

75. 深圳润安科技公司与新加坡银球公司合资生产单晶硅项目。总投资 8000 万美元，占地 200 亩，年产单晶硅 1680 吨，建成后每年可实现销售收入 40 亿元、利税 5 亿元。2008 年计划投资 1300 万美元。

月度计划安排：3 月，完成项目核准、合同章程报批手续；5 月，办理规划设计；6 月，动工建设。

责任单位及职责分工：高区管委作为牵头单位，负责项目的总体调度和相关具体事项的推进落实；市外经贸局负责协助办理与外商投资相关的审批手续。

76. 高区尚威复合材料公司碳纤维复合材料项目。总投资 2500 万美元，建设厂房及附属设施 72125 平方米，年产宽幅碳纤维预浸料等碳纤维复合材料系列产品 1800 万平方米，实现销售收入 1.5 亿美元。2008 年计划投资 1000 万美元。目前，资金已到位 200 万美元，立项、环评手续已办理，正在开展用地、厂房规划设计工作。

月度计划安排：4 月，完成用地、规划手续；6 月，动工建设。

责任单位：高区管委。

77. 山东恒和中晶光电科技有限公司激光晶体材料项目。总投资 1400 万美元，规划占地 36 亩，建筑面积 1.2 万平方米，年产量 5000 片，实现销售收入 500 万美元。2008 年开工建设，当年计划投资 700 万美元，完成各项前期手续并开工建设厂房，年底完工并购置设备；计划 2009 年竣工。

责任单位：高区管委。

78. 威海环球精工渔具有限公司碳纤维钓鱼竿项目。总投资 1.4 亿元，建设厂房及附属设施 3.7 万平方米，购置相关设备。2008 年开工建设，当年竣工投产。

责任单位：高区管委。

79. 山东安然纳米有限公司燃料电池项目。总投资 2900 万美元，建设 11 栋厂房，总建筑面积 8 万平方米，生产燃料电池及烧碱用质子膜。2007 年开工建设，已完成投资 200 万美元；2008 年计划投资 500 万美元，完成 1.8 万平方米厂房建设；计划 2010 年竣工。

责任单位：经区管委。

80. 威海蓝星泰瑞光电有限公司光伏发电项目。总投资 4942 万美元，建筑面积 4.1 万平方米，年产铜铟镓硒太阳能薄膜电池 2.5 兆瓦、非晶硅太阳能薄膜电池 2.5 兆瓦。2006 年开工建设，已完成投资 2440 万美元；2008 年计划投资 600 万美元，建设厂房 1.2 万平方米，新上 2 条非晶硅生产线。

责任单位：经区管委。

81. 环翠区孵化器中试基地项目。总投资 3 亿元，规划占地 120 亩，建筑面积 5 万平方米，主要从事稀土、高科技产品研发与中试。目前已签订合作协议，正在进行工商注册、规划设计。2008 年开工建设，当年计划投资 1.5 亿元，开工建设厂房 4 万平方米，主体工程竣工。

月度计划安排：3 月，办理开工前的各项手续；6 月，完成土地平整，开始基础施工；12 月，完成厂房建设。

责任单位：环翠区政府。

82. 乳山联威新能源科技园开发项目。总投资 2980 万美元，征地 50 亩，建设 3 万平方米生产厂房，生产薄膜式太阳能光电电池模组。目前，首期 1000 万美元资金已全部到位，用地、环评、立项手续正在办理当中；2008 年计划完成投资 1500 万美元。

月度计划安排：2 月，完成规划、开工手续；3 月，开始土地平整、动工建设，

责任单位：乳山市政府。

83. 威海龙峰硅胶有限公司硅胶生产项目。总投资 1.2 亿元，占地 72 亩，建筑面积 2.3 万平方米，年产 2 万吨硅胶。2008 年开工建设，完成投资 1.2 亿元，项目竣工。

责任单位：乳山市政府。

（五）能源石化项目（11 个）

84. 华能电厂三期工程。总投资 43 亿元，建设 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组，配套建设脱硫脱氮设施。

月度计划安排：6 月底前，落实新上火电项目“上大压小”替代容量，争取获得国家发改委先期核准一台 66 万千瓦超超临界燃煤机组，年内开工建设。

责任单位：市发改委、华能威海电厂。

85. 国华瑞丰（荣成）风力发电项目二期工程。总投资 5.8 亿元，建设 33 台 1500 千瓦风电机组及配套设施，装机容量 4.95

万千瓦。2008年开工建设，当年计划投资6210万美元，完成全部风机基础施工及设备采购，风机开始吊装；计划2009年竣工。

月度计划安排：3月，完成立项和审批登记手续；4月，开始建设并安装风机。

责任单位及职责分工：荣成市政府负责项目的推进实施；市发改委负责项目的报批工作。

86. 华能中电威海风力发电项目二期工程。总投资5.3亿元，建设33台1500千瓦风电机组，装机容量4.95万千瓦。2007年开工建设，已完成投资3.5亿元；2008年计划投资1.8亿元，建设变电站、主控室及办公室等。

月度计划安排：6月，完成用地手续变更；7月，动工建设变电站；12月，主体完工。

责任单位及职责分工：经区管委负责项目的总体调度和相关具体事项的推进落实；市发改委负责有关报批工作。

87. 鲁能乳山风电场项目。总投资4亿元，建设28×1500千瓦风力发电机组，总容量4.2万千瓦。2008年开工建设，完成全部28台风力发电机组的吊装工作，项目竣工。

责任单位：乳山市政府。

88. 高区中海油风力发电项目。总投资210亿元，建设10万千瓦陆地风电场，100万千瓦海上风电场。2008年计划完成一期陆地风电场可行性研究报告和立项批复，完成投资3亿元，建设

3万千瓦陆地风场；完成海上测风塔建设，启动海上风电场项目筹备工作。

责任单位：高区管委。

89.500千伏昆崮（文登）开关站输变电工程。总投资7.35亿元，建设500千伏变电站，同步建设500千伏文登至烟台供电线路，全长120公里。2008年建设220千伏开关站。

责任单位：市供电公司。

90.中石油山东荣成镆铳岛石化基地项目。总投资600亿元，在荣成市镆铳岛规划建设一处包括100万吨石油储备、30万吨石油码头及1000万吨/年炼油、1000万吨/年天然气、100万吨/年乙烯的综合性大型石化基地。2008年计划投资2亿元，争取1000万吨/年炼油项目列入国家“十一五”规划，100万吨石油储备、30万吨石油码头获得立项批复并开工建设。

责任单位及职责分工：荣成市政府负责项目的整体推进；市发改委负责项目的报批工作。

91.中国化工集团30万吨石油专用码头及库区项目。总投资18亿元，建设30万吨原油码头及库区。

月度安排：3月，完成项目上报国家发改委立项任务。

责任单位：市发改委作为牵头部门，负责协调有关部门积极完善报批手续，确保3月份完成项目上报国家发改委立项任务；

市国土资源局、交通局、海洋渔业局、环保局、经区管委等有关部门要积极配合。

92. 文登赛智实业有限公司燃油添加剂项目。总投资 2980 万美元，征地 100 亩，建设 30000 平方米厂房，从事燃油添加剂新产品的生产和销售。2008 年计划投资 1000 万美元。

月度计划安排：3 月，办理土地转让手续，并完成土地平整；4 月，办理环评及建设手续，开工建设；12 月，土建工程基本结束。

责任单位：文登市政府。

93. 威海恒邦化工有限公司合成氨和磷酸氨项目。总投资 2.5 亿元，规划用地 620 亩，建筑面积 6.6 万平方米，新建年产 8 万吨合成氨和年产 20 万吨磷酸氨项目。2008 年开工建设，当年计划投资 1.2 亿元，新建厂房 2 万平方米，购进设备，合成氨项目一期 4 万吨投产；计划 2009 年竣工。

责任单位：乳山市政府。

94. 威海怡和专用设备制造有限公司聚氨酯软管项目。总投资 1.52 亿元，占地 79.65 亩，建筑面积 4 万平方米，新上软管生产线 3 条、基布涂塑生产线 1 条，主要生产聚氨酯软管、软体油罐。2007 年开工建设，已完成投资 7000 万元；2008 年计划投资 8200 万元，完成厂房、办公楼及仓库建设，安装调试设备并竣工投产。

责任单位：环翠区政府。

(六) 机械电子项目 (27 个)

95. 高区北洋热打印机、扫描仪、光纤传感器和射频系统项目。总投资 7.15 亿元，包括新北洋热打印机、扫描仪扩建和北洋电气集团光纤传感器系统、射频系统项目，达产后年实现销售收入 27 亿元、利润 4 亿元。在初村征地 410 亩，新增建筑面积 16 万平方米，新增特种打印、扫描整机产品 50 万台、光纤传感器系统 1200 套和射频系统 1500 套生产能力。2008 年计划投资 1 亿元，计划 2010 年竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，完成征地手续，进行可行性研究报告的编制；4 月—6 月，进行规划设计；7 月—12 月，建设 5 万平方米厂房，完成部分设备的订购。

责任单位：高区管委。

96. 高区双丰电子地震勘探仪器系统开发项目。总投资 2.5 亿元，占地 100 亩。2008 年开工建设，计划投入 5000 万元，下半年施工建设；计划 2010 年竣工。

月度计划安排：1 月—6 月，完成项目规划审批；7 月—9 月，办理土地征用手续；10 月—12 月，进行部分厂房基础施工。

责任单位：高区管委。

97. 高区东日技研电子有限公司增资项目。总投资 1205 万美元，建设厂房及附属设施 2.9 万平方米，购置设备 506 台，年产

7500 万个电磁波障碍滤波器，新增销售收入 2.3 亿元。2008 年计划投资 600 万美元。

月度计划安排：1 月，进行土方回填；2 月，进行打桩；3 月，开工建设主体工程，年底竣工。

责任单位：高区管委。

98. 高区汉城成镐电子增资项目。总投资 2950 万美元，征地 70 亩，建设厂房及配套设施 4.79 万平方米，增资扩大规模后，年可实现销售收入 7500 万美元。2008 年计划投资 1000 万美元；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：1 月，完成土地规划设计报批手续；2 月，完成地质勘探；3 月，完成打桩工程；4 月，动工建设主体工程，10 月竣工。

责任单位：高区管委。

99. 经区台湾日月光集团半导体项目。总投资 9000 万美元，从事半导体测试封装业务。2008 年开工建设，当年计划投资 3000 万美元，建设新厂房 7000 平方米；计划 2013 年竣工。

责任单位：经区管委。

100. 经区首屋尔电子新厂房建设项目。总投资 1140 万美元，建设厂房 1.1 万平方米，从事精密螺丝、精密轴的生产销售。2008 年计划投资 300 万美元。

月度计划安排：2 月开始厂房主体施工，8 月完工。

责任单位：经区管委。

101. 山东双轮集团股份有限公司崮山出口产品基地项目。总投资 4.98 亿元，在经区崮山工业园征地 210 余亩，总建筑面积 8.6 万平方米，增加各种机床 200 余台（套），主要生产大型中开泵 2 万台和出口泵 2.5 万台。目前，项目用地、环评和立项手续已办理；2008 年计划投资 1 亿元，完成 2.6 万平方米厂房建设；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，进行土石方工程和设备订购；4 月—6 月，建设 2.5 万平方米厂房、生活楼及其配套设施；7 月—8 月，进行设备安装调试；8 月，部分投产。

责任单位：经区管委。

102. 威海柳道机械有限公司机械加工项目。总投资 2500 万美元，新建厂房 2 栋，建筑面积 27500 平方米，从事注塑机数控系统、伺服装置及配件制造。2008 年计划投资 500 万美元。

月度计划安排：6 月，完成土地手续变更；7 月，开工建设。

责任单位：经区管委。

103. 山东东鑫电子有限公司新厂区项目。总投资 8000 万美元，建设 2.8 万平方米厂房、7000 平方米职工宿舍等，扩大生产能力。2008 年计划投资 1300 万美元。

月度计划安排：3 月，完成开工前各项手续的办理工作；4 月—6 月，开工建设 2. 厂房、职工宿舍，年底前完工。

责任单位：环翠区政府。

104. 环翠区国隆机电项目。总投资 1.5 亿元，规划占地 82 亩，建设标准厂房 5.6 万平方米，生产纺织机械、制锁设备等。2008 年计划投资 3000 万元。

月度计划安排：6 月，完成开工前的各项手续；12 月，完成 3.2 万平方米厂房的主体建设。

责任单位：环翠区政府。

105. 威海银兴预应力线材有限公司新厂区项目。总投资 3 亿元，占地 148 亩，建筑面积 5 万平方米，扩大钢绞线生产规模，新上负压创伤治疗仪和船用配件产品生产线。2006 年开工建设，已完成投资 1.8 亿元；2008 年计划投资 1.2 亿元，建设厂房 7000 平方米，厂区硬化 1 万平方米，安装设备，项目竣工。

责任单位：环翠区政府。

106. 威海松和机械加工有限公司新厂区项目。总投资 1500 万美元，由威海市环翠区星和模具有限公司与日本公司合作建设。目前，外方正在进行建设方案的设计。2008 年计划开工建设 2.6 万平方米厂房并完成设备安装。

责任单位：环翠区政府。

107. 威海博诚精密五金有限公司医疗器具生产项目。总投资 1.2 亿元，占地 30 亩，建筑面积 3.2 万平方米，生产一次性医疗器具、医疗康复设备，年销售收入 2 亿元。2008 年开工建设，

当年计划投资 5600 万元，完成 2 万平方米厂房建设并部分投产；计划 2009 年竣工。

责任单位：市工业园管委。

108. 市工业园大砂数控（威海）有限公司数控设备项目。总投资 2000 万美元，占地 50 亩，建设 2.5 万平方米生产厂房等。项目完工后，年生产多轴联动数控设备 500 套，实现销售收入 4.5 亿元。2008 年开工建设，当年计划投资 800 万美元，完成 1 万平方米厂房建设，安装设备；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：3 月，完成土建基础工程；8 月，完成 1 万平方米的厂房建设和设备安装；10 月，部分投产。

责任单位：工业园管委。

109. 市工业园浙江民营工业园项目。重点引进一批以精密制造、轻工产品为主的浙商投资企业。项目一期占地 634 亩，目前已注册 1000 万元设立园区主体公司。2008 年计划完成投资 1 亿元，争取吸引浙江等地 6 家企业进驻园区。

责任单位及职责分工：市工业园管委负责项目的具体实施；市国土资源局负责协助办理项目用地手续。

110. 荣成鹏飞精密五金模具项目。总投资 1100 万美元，2007 年 10 月签订租赁 5000 平方米厂房的协议，2008 年 3 月签订合同，年内竣工投产。

责任单位：荣成市政府。

111. 荣成寻山集团机械加工热处理项目。总投资 1.8 亿元，建设厂房 1 万平方米，主要从事机械加工及热处理，年生产能力达到 2 万吨。2008 年竣工投产。

月度计划安排：2 月—8 月，建设厂房；9 月—12 月，安装调试设备。

责任单位：荣成市政府。

112. 荣成荣佳电机有限公司变频高效三相电机项目。总投资 1 亿元，建设研发中心，并利用原厂房新上装配流水线 2 条，生产 120 万 KW 变频调速高效异步电动机。2008 年计划投资 6000 万元。

月度计划安排：2 月—11 月，建设研发中心；7 月—12 月，安装流水线。

责任单位：荣成市政府。

113. 荣成港西镇杰泰感应器二期项目。总投资 1200 万美元，建筑面积 8000 平方米，新上生产设备 120 台（套）。2008 年竣工投产。

月度计划安排：1 月—7 月，建设厂房；8 月—12 月，安装调试设备。

责任单位：荣成市政府。

114. 荣成港西镇信诚电子三期项目。总投资 1200 万美元，新建车间和仓库 8000 平方米，新上生产设备 80 台（套）。2008 年竣工投产。

月度计划安排：2月—8月，建设车间和仓库；9月—12月，安装调试设备。

责任单位：荣成市政府。

115. 文登威力工具集团有限公司工业园建设项目。总投资8亿元，建筑面积15万平方米，主要从事高档套筒扳手和气动工具的生产。2006年开工建设，已完成投资3亿元；2008年计划投资5亿元，完成9.3万平方米厂房建设，购置设备并安装调试，项目竣工。

责任单位：文登市政府。

116. 文登威力银锋工具有限公司高档套筒扳手项目。总投资4亿元，在文登工业园征地360亩，建设3万平方米加工车间、2万平方米热处理车间、2万平方米锻压车间、1万平方米组装车间，年产高档套筒扳手600万支。截至2007年底，已完成投资1.5亿元，建设4万平方米厂房和配套工程；2008年计划投资1.5亿元。

月度计划安排：1月—3月，完成已建成的4万平方米车间的设备安装，确保4月份投产；4月，完成职工宿舍和餐厅内部装修，并投入使用；5月—8月，开工建设酸洗、球化、锻造、烟火和抽丝等6个生产车间；9月，6个车间投入使用。

责任单位：文登市政府。

117. 文登市奥文电机有限公司电机设备项目。总投资 5 亿元，建设 4800 平方米冲压车间、2.5 万平方米装配车间、4600 平方米职工宿舍及 2200 平方米餐厅，新上 12 条电动工具生产线，生产中高档台式电动工具和木工机械。2007 年开工建设，已完成投资 2.5 亿元；2008 年计划投资 2.5 亿元，完成厂房建设并进行设备采购、安装、调试，项目竣工。

责任单位：文登市政府。

118. 文登宏安集团有限公司电动工具项目。总投资 4 亿元，在龙山项目区征地 310 亩，建设厂房 10 万平方米，购置网带炉、机床、冲床等设备，新上电动工具生产线，年产电动工具 1000 万套。目前，项目环评和立项手续已办理，完成投资 2.4 亿元；2008 年计划投资 1.6 亿元，完成厂房建设，引进、安装设备，项目竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，进行土石方工程；3 月—7 月，进行二期 5 万平方米厂房建设；7 月—11 月，完成设备安装调试，12 月，竣工投产。

责任单位：文登市政府。

119. 山东威达机械股份有限公司钻夹头扩建项目。总投资 4.7 亿元，建筑面积 1.4 万平方米，购置生产设备 964 台（套），形成 30 条生产线。2006 年开工建设，已完成投资 3.2 亿元；2008

年计划投资 1.5 亿元，完成 6 个车间土建施工及设备安装调试，项目竣工。

责任单位：文登市政府。

120. 乳山欣业联科技园开发项目。总投资 3700 万美元，征地 600 亩，建筑面积 10 万平方米，从事厂房及计算机软硬件开发。目前，已完工厂房 3 万平方米，正在办理用地和立项手续；2008 年计划投资 2000 万美元。

月度计划安排：3 月，办理用地手续；6 月，资金全部到位；8 月，完成厂房主体建设；9 月，开始内装修。

责任单位：乳山市政府。

121. 乳山浙商工业园项目。2008 年计划完成投资 2 亿元，征地 1000 亩，新建科技工业园，开工建设标准厂房 3 万平方米，力争引进 3 个入园项目，主要从事机械、电子、食品、家具的生产。

责任单位：乳山市政府。

（七）纺织服装项目（9 个）

122. 威海魏桥科技工业园有限公司第二工业园项目。总投资 21 亿元，建设总装机容量 18 万千瓦的热电厂，项目投产后棉纺能力达到 120 万锭。截至 2007 年底，已完成投资 9.5 亿元，建设厂房及办公生活设施 20 万平方米，热电厂一期 4×1.5 万千

瓦机组投入运行，二期 2×3 万千瓦机组已调试完成；2008 年计划投资 6 亿元。

月度计划安排：1 月—4 月，完成 F2、Z2、Q1 三个车间配套工程建设；5—9 月，完成设备安装；10 月—11 月，完成设备调试并部分投产。

责任单位：环翠区政府。

123. 威海金诺服装有限公司金猴服装工业园项目。总投资 2.23 亿元，占地 93 亩，建筑面积 9 万平方米，年产各类高档服装 300 万件。2007 年开工建设，已完成投资 6000 万元；2008 年计划投资 9000 万元，完成 4 万平方米厂房内外装修及设备安装；计划 2009 年竣工。

责任单位：环翠区政府。

124. 威海银洁绣品集团有限公司系列产品项目。总投资 2.5 亿元，建设 13 个生产车间及附属设施 7.2 万平方米，建设电脑程控被芯枕芯生产线、电脑绗缝生产线、泡沫助剂施加喷淋生产线及电脑绣花家居用品生产线。2006 年开工建设，已完成投资 1.3 亿元；2008 年计划投资 8000 万元，完成综合楼、门卫房建设并投入使用；计划 2009 年竣工。

责任单位：高区管委。

125. 山东华羽集团公司服装扩建项目。总投资 3.9 亿元，总建筑面积 6 万平方米，在初村征地 211 亩，形成 600 万件高档羽

绒服装生产能力，一期工程新增 150 万件生产能力。截至 2007 年底，已完成投资 5000 万元，完成 4 个车间基础工程；2008 年计划投资 5000 万元。

月度计划安排：1 月—6 月，完成一期 4 个车间共 3 万平方米的主体工程建设，订购设备；7 月—9 月，完成车间配套工程建设；10 月—12 月，完成设备安装并投入使用。

责任单位：高区管委。

126. 威海迪尚华绮毛纺织有限公司搬迁扩建项目。总投资 2.4 亿元，在市工业园征地 123 亩，新建厂房 6 万平方米、办公及生活设施 1.5 万平方米，实施搬迁改造，形成 160 万米粗纺呢绒、40 万平方米半精纺产品、50 万件服装生产能力。目前，项目用地、环评和立项手续已办理；2008 年计划投资 1 亿元，建设 4 万平方米厂房，完成部分设备安装调试；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：1 月—3 月，进行土石方工程和规划设计；4 月—10 月，建设 4 万平方米厂房、办公生活设施及配套设施，订购设备；12 月，具备搬迁条件。

责任单位：市工业园管委。

127. 威海市山海皮业有限公司搬迁扩建项目。总投资 2.4 亿元，在市工业园征地 122 亩，建设 3 幢厂房及办公生活设施 4 万平方米，实施搬迁扩建，形成高档牛皮革 200 万张生产能力。2008 年计划投资 6000 万元。

月度计划安排：1月—3月，进行规划设计；4月—5月，完成土建基础工程；6月—11月，建设2幢厂房共计2万平方米，购置部分设备；12月，具备搬迁条件。

责任单位：市工业园管委负责协调解决项目建设中遇到的问题；市国土资源局负责协助办理项目用地手续。

128. 文登市森鹿制革有限公司牛皮、猪皮干加工项目。总投资5亿元，在环山工业园征地258亩，新建厂房及附属设施6万平方米，建设干加工生产线，主要从事牛、猪皮制品的干加工。目前，项目立项、环评手续已办理，土地手续正在办理，完成投资7000万元；2008年计划投资2亿元，完成6个车间主体施工及装修，其中2个车间开始安装调试设备；计划2009年竣工。

月度计划安排：1月—3月，进行土石方工程；4月—10月，完成6个车间共6万平方米的建设任务；10月—12月，完成设备的招标采购。

责任单位：文登市政府。

129. 文登浙商“一园两中心”项目。总投资35亿元，建设浙商家纺园、商品展示中心及贸易中心等。2008年开工建设，当年计划投资10.9亿元，完成家纺园车间、展厅主体建设并引进设备，完成办公楼主体框架，完成3万平方米国际会展中心主体施工及装修，完成8万平方米国际贸易中心主体施工；计划2011年竣工。

责任单位：文登市政府。

130. 威海市丽浦维尔有限公司服装加工项目。总投资 2 亿元，占地 300 亩，新建车间 5 万平方米，年产睡衣 200 万件。2008 年开工建设，当年计划投资 1 亿元，建设厂房 1.7 万平方米及配套设施，购进部分设备，进行试生产。

责任单位：乳山市政府。

（八）建材工业项目（5 个）

131. 威海蓝星玻璃股份有限公司离线低辐射镀膜玻璃项目。投资 1.5 亿元，新建厂房 2 万平方米，新上 1 条离线低辐射镀膜玻璃生产线。2008 年开工建设，当年计划投资 5000 万元，完成厂房及配套设施建设，购置安装设备，年底试生产；计划 2009 年竣工投产。

责任单位：市工业园管委。

132. 威海东方玻璃有限公司特种玻璃生产项目。总投资 2.1 亿元，占地 50 亩，建设厂房 2.4 万平方米，投产后可年产钢化、中空等特种玻璃 72 万平方米，实现销售收入 2.4 亿元。2008 年开工建设，当年计划投资 8000 万元，建设 1.78 万平方米厂房，并部分投产；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：6 月，完成项目审批手续。

责任单位：市工业园管委。

133. 威海工业园熟料新型干法水泥项目。占地 120 亩，建筑面积 3.2 万平方米，采用熟料新型干法技术，年生产高标号水泥 200 万吨，实现销售收入 7.2 亿元。2008 年计划投资 2 亿元。

月度计划安排：3 月，土建动工；10 月，完成厂房建设，安装设备；12 月，开始试生产。

责任单位及职责分工：市工业园管委负责项目的整体推进；市发改委负责项目的审批；市规划局负责项目的规划；市国土资源局负责协助办理项目用地手续。

134. 荣成国际木业园项目。总建筑面积 35 万平方米，其中，一期投资 2 亿元，建筑面积 13 万平方米，可容纳 30 余家企业同时进驻，年加工木材 100 万方，实现产值 13 亿元、利税 1 亿元。

月度计划安排：3 月，完成公司注册并开工建设；5 月，完成基础施工；9 月，一期主体工程完工；12 月，完成内部装修。

责任单位：荣成市政府。

135. 文登干法粉磨水泥项目。占地 120 亩，投产后年产 200 万吨高标号水泥。该项目为国家鼓励发展的环保型无污染项目，在青州烧好料后到文登市再加工。2008 年计划完成投资 2 亿元。

月度计划安排：3 月，项目开工建设；9 月，项目竣工投产。

责任单位：文登市政府。

三、第三产业重点项目（共 64 个）

（一）交通运输及物流项目（16 个）

136. 威海港三四期续建工程。工程位于新港区一期、二期顺岸码头之间，码头形式为突堤式，建设规模为 2 个 5 万吨级、2 个 7 万吨级和 2 个 10 万吨级散杂货通用泊位，形成码头岸线，设计年通过能力为 440 万吨。总投资约 12 亿元，资金通过企业自筹及银行贷款解决。2005 年开工建设，已完成投资 8 亿元；2008 年计划投资 4 亿元，完成码头面铺装及水电配套工程，码头 6 个泊位完工并投入使用，项目全部竣工。

月度计划安排：2 月，开始设备订货；5 月，完成码头土石方回填 200 万方；6 月，开始码头面铺装及水电配套工程施工；6 月，完成后轨道梁施工；12 月，完成全部工程。

责任单位：威海港集团有限公司。

137. 威海港国际客运中心搬迁工程。总投资 16 亿元，其中码头工程投资 4.7 亿元，建设 2 个 3 万总吨的客滚泊位、1 个 2 万总吨的客滚泊位和 1 个 3 万总吨的客运泊位，形成码头岸线；客运站及附属工程投资 11.3 亿元，占地 255 亩，建筑面积一期为 19 万平方米，二期为 7 万平方米。2008 年计划投资 2 亿元，所需资金通过政府补助、企业自筹及银行贷款解决。

月度计划安排：2 月，完成初步设计施工图钻探工作；3 月—4 月，完成初步设计；5 月，初步设计通过审查并取得批复；6 月—7 月，完成施工图设计；8 月—9 月，进行监理及施工招标；10 月，争取码头主体开工建设。

责任单位及职责分工：由市交通局牵头，威海港集团有限公司负责，市港口建设推进委员会办公室、国土资源局、规划局、港航局等部门、单位配合，按期搞好国际客运中心详细规划设计；由市交通局、威海港集团有限公司、市港口建设推进委员会办公室等部门、单位负责，制定项目实施的具体方案和年度计划，并按期完成威海港国际客运中心搬迁建设任务。

138. 威海港新港区 5 万吨级航道工程。总投资 2.1 亿元，疏浚量 620 万方。2008 年计划投资 1 亿元。

月度计划安排：4 月，完成第一标段 300 万方的疏浚任务；10 月，完成剩余 320 万方的疏浚任务。

责任单位：威海港集团有限公司。

139. 威海港新港区 7 万吨级航道扩建工程。总投资 3 亿元，建设 1 条 7 万吨级单向航道及 3 万总吨客运航道。建成后，可满足 7 万吨级船舶进出港，10 万吨级船舶乘潮进出港，3 万总吨滚装船舶全天候进出港。疏浚量为 438.27 万方，围堰长度。2008 年计划投资 1 亿元，通过政府补助、企业自筹及银行贷款解决。

月度计划安排：1 月，完成初步设计；2 月，完成初步设计批复；3 月，完成施工图钻探；5 月，完成施工图设计；6 月，进行监理及施工招标；争取下半年开工建设。

责任单位：威海港集团有限公司。

140. 威海胶东集装箱海运有限公司开通威海至韩国平泽海上客货运输项目。总投资 1000 万美元，开通威海港至韩国平泽港客货班轮，年运输旅客 10 万人次、集装箱 5 万标箱。

进度安排：1 月，进行船舶修理；2 月，完成开航准备；3 月，开航。

责任单位：威海港集团有限公司。

141. 石岛国际航运有限公司中韩海上客货运输项目。投资 1000 万美元，开通石岛港与韩国群山港的客货班轮，年运输旅客 9 万人次、集装箱 3 万标箱。2008 年项目完工。

月度计划安排：1 月，申请获得立项和相关批准手续；2 月，购买船只；3 月，通航。

责任单位：荣成市政府。

142. 乳山港一期工程。总投资 3.5 亿元，进行航道疏浚，建设 2 个 2 万吨级泊位及散货码头。2007 年开工建设，已完成投资 5000 万元；2008 年计划投资 2.5 亿元，完成航道疏浚和部分码头建设工程；计划 2009 年竣工。

责任单位：乳山市政府。

143. 滨海旅游景观公路乳山南寨至西山赵家段工程。总投资 1.55 亿元，全长 32 公里，二级路标准，路面宽一。2007 年开工建设，已完成投资 500 万元；2008 年计划投资 7000 万元，完成全部路基桥涵工程及 18 公里路面工程；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：路基桥涵工程，3月完成大中桥及路面施工招标和土地征用及拆迁工作，10月完成具体施工，12月完成扫尾工作；18公里路面工程，4月完成施工图设计招标工作，5月开始路面施工，9月完成路面工程。

责任单位及职责分工：市公路局负责大中桥及路面施工图设计招标工作，负责大中桥和路面具体施工以及整个工程的组织协调与质量管理工作；乳山市政府负责土地征用和拆迁工作，负责路基及小桥涵具体施工及资金筹措，负责解决有关民事纠纷。

144. 环海路长会口大桥项目。总投资1.8亿元，全长，桥宽。2005年开工建设，已完成投资8000万元；2008年计划投资1亿元，完成主体及各项附属工程，项目竣工。

月度计划安排：1月，完成东引桥工程；4月，完成下横梁主体工程；6月，完成21号塔柱0号块工程；9月，完成21号塔柱工程；10月，完成22号塔柱工程；12月，完成桥梁主体合拢工程。

责任单位及分工：市公路局负责主桥、路面施工和筹措资金，负责连接线路基、小桥涵质量监管和验收；荣成市政府、文登市政府负责辖区内土地手续办理及征地拆迁补偿安置工作，负责连接线路基土石方和小桥涵施工、资金筹措等工作

145. 202省道改建工程。道路全长25.69公里，按二级路标准修建，路基宽，路面宽，总投资1.96亿元，其中省里投资1.25

亿元，地方配套 7100 万。2008 年计划投资 3000 万元，其中省里投资 1500 万元，地方投资 1500 万元，完成路基桥涵主体工程；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：4 月，完成施工图设计及报批工作，完成路基小桥涵招标工作；5 月，大中桥施工招标；6 月，完成土地征用和拆迁工作；10 月，完成大中桥及路基小桥涵具体施工；12 月，完成扫尾工作。

责任单位及分工：市公路局负责大中桥施工图设计报批、施工招标和具体施工，负责整个工程的组织协调及质量管理工作；市工业园管委、环翠区政府、文登市政府负责辖区内征地拆迁工作，负责路基、小桥涵招标和具体施工，负责筹措资金和解决有关民事纠纷。

146. 全市农村公路改造工程。总投资 1.15 亿元，新建和改造农村公路 426.3 公里（包括以内行政村砂土路 57.7 公里），彻底解决 440 个村未通油路问题。其中荣成市 172.3 公里，文登市 188.9 公里，乳山市 65.1 公里。

月度计划安排：3 月下达计划，5 月开工，10 月全部完工。

责任单位及分工：市交通局负责农村公路建设的计划、质量、资金拨付和考核管理，负责与市发改委、财政局一起争取国家补助资金 1600 万元，自筹和争取上级补助资金 800 万元；市财政局负责投入市财政补助资金 1200 万元；荣成市政府负责落实本

级财政资金 1285.8 万元，文登市政府负责落实本级财政资金 1596.8 万元，乳山市政府负责落实本级财政资金 483 万元；各市交通局负责筹措资金 2381.4 万元；相关镇（街道办事处）负责筹措资金 2700 万元。

147. 威海机场二期改扩建工程。总投资 3.5 亿元，包括广场扩建（二期）、停机坪扩建、井南村搬迁、航站楼国际厅扩建 1.1 万平方米、建设综合服务区面积 3.5 万平方米、建设民航站区排洪沟。2007 年开工建设，已完成投资 4500 万元；2008 年计划投资 2.1 亿元。

月度计划安排：5 月，完成停机坪扩建及货运区工程勘察设计工作；7 月，完成井南村拆迁工作；11 月，完成广场二期扩建工程和民航站区排洪沟工程；12 月，完成停机坪扩建及货运区工程，完成综合服务区改扩建和机场航站楼国际厅扩建工程的地质勘察、设计、立项等前期工作

责任单位及职责分工：市民航局作为项目牵头单位，负责项目的整体推进；市国资公司负责广场扩建（二期）、停机坪扩建及部队合作项目等的资金筹措；文登市政府负责于 2008 年 7 月底之前完成井南村拆迁任务。

148. 威海汽车西站工程。总投资 1.1 亿元，规划占地 120 亩，建筑面积 1.5 万平方米，建设时间为 2008 年—2009 年，资金由

交通部、省交通厅和企业三方共同解决。2008年计划投资1000万元。

月度计划安排：3月，完成项目规划定点工作；5月，完成立项和工可评审，并争取省发改委立项；6月，完成土地征用；12月，开工建设。

责任单位及分工：市交通局作为牵头部门，负责协调各有关单位，加快前期工作进度，负责做好省交通厅的工作，争取5月底前将该项目列入省补助投资计划；市发改委负责项目的立项和工可评审，并争取省发改委立项；市国土资源局负责120亩土地征用工作；市规划局负责项目的规划定点工作，规划控制项目用地120亩；市交运集团负责项目的投资和建设，确保完成投资1000万元。

149. 市区公交运力发展项目。采取企业贷款、市财政贴息、市国有资产经营公司担保方式，筹资1000万元，新增公交车30部。

月度计划安排：5月，新增公交车10部；10月，新增公交车20部。

责任单位及分工：市交通局、公交总公司负责筹集资金；市国资公司负责办理贷款担保。

150. 市区公交首末站工程。(1) 万福山庄站，完成时间：2008年6月前。建设内容：500平方米车场、公交调度亭、候车亭。

投资估算：30 万元。（2）南曲阜站，完成时间：2008 年 10 月底。建设内容：700 平方米停车场、公交调度亭、候车亭。投资估算：30 万元。（3）虎山站，完成时间：2008 年 10 月。建设内容：500 平方米停车场、公交调度亭、候车亭。投资估算：30 万元。

责任单位：市交通局、公交总公司。

151. 荣成中外运物流发展有限公司（二期）工程。总投资 9500 万元，占地 300 亩，建设 2 个工程库 2.4 万平方米和 1 幢办公楼，主要从事与运输业务相关的仓储设施建设与经营。2008 年项目竣工。

月度计划安排：1 月，完成库房建设；4 月，完成办公楼建设；5 月，工程完工并投入使用。

责任单位：荣成市政府。

（二）城建项目（15 个）

152. 威海市民文化中心项目。总投资 5.35 亿元，占地面积 3.39 万平方米、建筑面积 6.33 万平方米，主要由美术馆、博物馆、城市规划馆和科技馆、妇女儿童活动中心及青少年宫组成。2007 年开工建设，截至 2007 年底，已完成投资 3000 万元；2008 年计划投资 4 亿元，其中市财政安排 2.8 亿元；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：2月，完成基础施工，主体工程开始施工；12月，主体工程完工。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责项目总体调度和具体建设管理，在工程实施过程中做好资金落实及外围事宜的协调工作；市财政局负责资金调拨和工程决算审核，保障财政预算资金及时足额到位；市规划局负责工程整体规划方案设计，确定城市规划馆的场馆建设功能及使用要求；市文化局负责确定美术馆、历史博物馆的场馆功能和使用要求；市科协负责确定科技馆的场馆功能和使用要求；市妇联负责确定妇女儿童活动中心场馆建设功能及使用要求；团市委负责确定青少年宫场馆建设功能及使用要求；环翠区政府负责构筑物的拆除和拆迁工作。

153. 全市经济适用住房和廉租住房建设项目。全面完成市区在建经济适用住房和廉租住房建设任务（共3468套，其中廉租住房156套）。荣成市新开工经济适用住房7万平方米，年底前交付使用；文登市新开工经济适用住房3万平方米，年底前交付使用；环翠区新开工经济适用住房8万平方米，竣工6万平方米；高区新开工经济适用住房3万平方米，年底前主体完工；经区新开工经济适用住房3万平方米。此外，对经济适用住房进行货币补贴，文登市为1.4万平方米，乳山市为0.8万平方米。

月度计划安排：7月，完成在建项目的配套设施工程建设；12月，完成新建项目的开工建设。

责任单位及职责分工：市房管局作为项目牵头单位，负责调度市区经济适用住房建设进展情况，负责市级经济适用住房项目开发建设；市发改委负责完成项目核准和年度投资计划的上报与批复；市国土资源局负责项目的土地规划调整与征用手续办理；市建委负责组织三区建设主管部门落实相关优惠政策，加快经济适用住房工程建设相关手续的办理；市规划局负责办理项目建设规划的许可手续，做好工程竣工规划验收；各市区政府、开发区管委负责具体组织辖区经济适用住房项目的开发建设；市发改委、国土资源局、建委、规划局等各有关部门积极配合，在城中村改造等普通商品房开发小区中配建经济适用住房。

154. 市区大操场改造工程。总投资约 20 亿元，对市中心东至海滨路、西至新威路、南至宝泉路、北至昆明路的区域进行高标准改造，将其规划建设成集公共服务、洗浴、休闲、商业、办公等功能为一体的城市综合区。规划用地面积 153 亩，地上建筑面积约 20 万平方米，地下建筑面积约 18 万平方米。2008 年计划投资 10 亿元，资金通过市场化运作解决。

月度计划安排：1 月，完成威海军分区招待所、环翠区体育场、环翠区旅游培训中心等房屋拆除工作；4 月，完成土地出让；6 月，完成修建性详细规划和基础施工图设计；7 月，完成威海浴池等洗浴房屋拆除；9 月，正式开工建设。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责协调相关部门，制订拆迁补偿安置方案，开展拆迁评估，实施拆迁动员，签订拆迁协议；市财政局负责房屋评估报告的审核和拆迁补偿资金的落实；市国土资源局负责相关土地手续的办理工作，协助制订拆迁安置补偿方案；市规划局负责提供拆迁用地红线图，制订项目改造规划方案，牵头对无证房屋进行规划合法性确认，协助制订拆迁安置补偿方案，办理异地安置项目的规划选址和建设规划许可手续；市城管行政执法局负责协助做好拆迁工作，组织实施临时建筑物的拆迁；市房管局负责具体组织实施房屋调查摸底、房屋拆迁评估，协助制订拆迁安置补偿方案，组织做好动迁工作；环翠区政府负责组织实施环翠区政府办公楼、环翠区体育场的拆迁以及环翠区旅游培训中心、环翠区环卫局、宝泉宾馆、环翠区经济开发投资公司等单位所属建筑物的动迁工作；威海军分区负责做好军分区招待所、陆军澡堂、海军浴池及幼师培训中心的拆迁工作。

155. 环翠楼公园改造工程。总投资 2.75 亿元，将环翠楼公园由 20 公顷扩建到 55 公顷，改造后的公园将主要由民俗风情街区、娱乐活动健身区、文化展示区、自然体验游赏区组成。市财政安排 500 万元用于前期规划设计论证，其他资金通过市场化运作解决。2008 年计划投资 1.5 亿元，通过市场化运作解决。

月度计划安排：6月，完成公园方案设计；12月，完成公园民俗街、盆景园、环翠书院等主体工程的80%，娱乐健身区、广场铺装、绿化工程的50%，配套管线工程的40%，道路工程的30%。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责工程的总体调度指挥，协调相关部门制订拆迁补偿方案，做好工程管理工作；市国土资源局负责用地审批等相关手续的办理工作，协助制订拆迁补偿方案；市财政局负责工程前期启动资金的落实；市规划局负责提供公园范围内的红线、绿线规划图，办理项目建设规划许可手续，确认拆除房屋的合法性和使用性质，协助制订拆迁安置补偿方案，做好工程竣工验收；市城管行政执法局负责实施临时建筑物、违章建筑物的拆迁工作，配合做好工程现场管理；市林业局负责林地征用的相关工作；市广电局负责电视塔拆除相关工作；市房管局负责组织实施房屋调查摸底、房屋拆迁评估，协助制订拆迁安置补偿方案，组织做好动迁工作；环翠区政府负责组织实施区属建筑物拆迁工作，协调区属果林、农业用地的征用工作；高新区管委协调区属果林、农业用地的征用工作。

156. 威海国际文化交流中心配套酒店工程。工程位于海滨路西、青岛路东、国际文化交流中心南侧，规划为国际展览中心和文化活动交流中心的配套建筑，占地面积75.1亩，总建筑面积8万平方米，采用双塔楼布局，总投资约5.5亿元，通过市场化运作解决。2008年计划投资1亿元。

月度计划安排：2月，完成工程用地出让；10月，完成前期各种手续及国际文化交流中心的承租手续；11月，开工建设。

责任单位及职责分工：市规划局作为牵头部门，负责协调各有关单位，出具土地拍卖规划示意图，协助建设单位办理有关规划手续；市发改委负责项目立项；市财政局负责协调商业银行解除工程用地的银行抵押或置换抵押物；市建委负责协助市财政局协调商业银行解除工程用地的银行抵押或置换抵押物，协助建设单位办理有关开工手续；市国土资源局负责组织土地招拍挂工作，为建设单位办理有关土地手续；市国资公司负责与建设单位签订国际文化中心租赁合同，办理有关交接手续。

157. 市区半月湾隧道续建工程。2007年10月开工建设；2008年计划投资5500万元，6月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责项目实施的总体调度和隧道工程的具体建设，负责解决隧道工程建设、土地征用、电力线路搬迁等所需资金，确保工程2008年7月投入使用；市建委负责隧道西口至戚东芥路段道路的建设，与隧道工程搞好衔接，一并投入使用；市规划局负责确定道路线型、红线，办理相关规划手续；市国土资源局负责办理道路建设涉及的土地征用、补偿等相关手续；市房管局负责办理相关拆迁手续，协助做好拆迁工作；市城管行政执法局负责拆除道路红线内违法

建筑物和构筑物；市人防办负责指导隧道的人防设施建设，争取相关资金；市供电公司负责搬迁道路建设涉及的供电线路。

158. 市区统一路南延工程。统一路隧道北起世昌大道，向南经南山、戚家乔西山、陶家乔西北山与环山路相接，全长米（2座隧道长），道路红线宽。工程估算投资 1.7 亿元（不含拆迁费），其中道路工程 3500 万元、隧道工程 1.35 亿元。2008 年计划投资 500 万元，由市财政安排。

月度计划安排：5 月，完成工程项目建议书的编制及批复；10 月，完成工程勘察及初步方案设计。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责工程的总体调度指挥，协调相关部门制订拆迁补偿方案，做好工程管理工作；市国土资源局负责办理用地审批等相关手续，协助制订拆迁补偿方案；市财政局负责资金的调拨、工程结算的审核及拆迁补偿资金的落实；市规划局负责提供工程范围内的红线规划图，牵头对无证房屋进行规划合法性确认，负责规划选址及建设规划许可手续审核办理；市城管行政执法局协助做好拆迁工作，组织实施临时建筑物、违章建筑的拆迁；市林业局负责林地征用的相关工作；市人防办负责人防建设的相关工作；市房管局负责具体组织实施房屋调查摸底、房屋拆迁评估，协助制订拆迁安置补偿方案，组织做好动迁工作；环翠区政府负责组织实施区属建筑物拆迁工作，协调区属用地征用工作。

159. 市区河道综合整治工程。总投资 1.69 亿元，2008 年计划投资 1.38 亿元，其中市财政负责 2000 万元，对市区望岛河等 13 条河道及部分沿海区域进行景观、防汛、污水截流等综合整治。其中，市建委负责中心市区 2 条河道的整治；高区管委负责辖区内 3 条河道的整治；环翠区政府负责辖区内 7 条河道的整治；经区管委负责辖区内 1 条河道的整治；市水务集团负责实施配套的污水截流工程。

(1) 市区河道及沿海污水截流工程。总投资 4510 万元（其中市财政安排 1300 万元），结合河道及部分沿海区域综合整治，实施污水截流，铺设污水管道 22 公里；对城区污水管网进行改造完善，铺设污水管道 13.9 公里，计划 2008 年竣工。

月度计划安排：3 月，完成市区范围内河流的调查摸底，制定工程设计、实施方案；4 月，工程开始施工；12 月；具备施工条件的工程全部完工。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责市区河道及沿海污水截流工程；市财政局负责工程的资金拨付及竣工结算工作；市环保局负责督促排污单位的污水并网及污水达标排放工作；市建委负责市区河道及沿海污水截流工程的施工现场管理、质量监督等工作，协助作好工程的招投标；市城管行政执法局配合做好市区河道及沿海污水截流

工程的现场管理、纠纷处理等工作；环翠区政府、高区管委、经区管委负责各管辖范围工程资金的拨付及竣工结算工作。

(2) 望岛河整治工程。东起青岛路，西至环山路，全长，河道宽 15 至，主要包括河道清淤、土方开挖、河堤砌筑、拦水坝建设、景观建设、绿化建设、管线搬迁等，工程估算投资 2850 万元，其中市财政安排 600 万元。计划 2008 年竣工。

月度计划安排：2 月，完成施工图设计；4 月，完成施工、监理单位招标及建筑物拆迁；5 月，开工建设；12 月，全部完工。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，协调调度相关部门、单位，负责工程方案设计、前期手续办理、施工监理单位招标、河道清淤、土方开挖、河堤砌筑、拦水坝建设、景观建设、绿化建设等工作；市规划局负责办理项目建设规划许可手续，做好工程竣工规划验收；市财政局负责解决工程建设资金问题；市城管行政执法局负责拆除违章建筑，配合做好工程现场管理；环翠区政府负责工程现场建筑物的拆迁。

(3) 戚家庄河整治工程。东起青岛路，西至戚家庄村西，全长，河道宽 8 至，主要包括河道清淤、土方开挖、河堤砌筑、沉沙池建设、管线搬迁等，工程估算投资 280 万元，其中市财政安排 100 万元。计划 2008 年竣工。

月度计划安排：2 月，完成施工图设计；4 月，完成施工、监理单位招标；5 月，开工建设；10 月，工程完工。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，协调调度相关部门、单位，负责工程方案设计、前期手续办理、施工监理单位招标、河道清淤、河堤砌筑、沉沙池建设、景观建设、绿化建设等工作；市规划局负责办理项目建设规划许可手续，做好工程竣工规划验收；市财政局负责解决工程建设资金问题；市城管行政执法局配合做好工程现场管理等工作。

（4）钦村河整治工程。总投资 630 万元，实施钦村河河道清淤，对远遥墩以东西钦村段河道进行改线和绿化；对槐云段绿化破损河岸进行整治，提高绿化档次；对陈家后沟段进行改造和绿化；对沿岸村庄自然排放的生活污水进行并网。2008 年计划投资 150 万元，完成河道清淤、远遥墩以东河段的改线和绿化、槐云段河岸整治；计划 2009 年底完工。

责任单位及职责分工：高区管委作为牵头单位，负责协调相关部门、单位，落实建设资金，完成前期调查摸底和工程施工；市水务集团负责完成工程前期污水并网调查摸底工作，拿出改造方案、设计施工图纸，负责污水并网；市环保局负责协助前期的污水并网调查摸底工作，依法监督实施雨污分流，查处沿河污水乱排问题；市城管行政执法局负责拆除沿河违法建设设施。

（5）涝台河整治工程。实施涝台河河道清理，重点对沈阳路至科技路间河岸进行绿化，面积 2 万平方米，对沿岸村庄自然排放的生活污水进行并网，工程总投资 360 万元。2008 年计划投

资 220 万元，完成河道清理和沈阳路至科技路间河岸绿化；计划 2009 年完工。

责任单位及职责分工：高区管委作为牵头单位，负责协调相关部门、单位，落实工程建设资金，完成前期调查摸底和工程施工工作；市水务集团负责 3 月完成工程前期污水并网调查摸底工作，拿出改造方案、设计施工图纸，负责污水并网；市环保局负责协助前期的污水并网调查摸底工作，依法监督实施雨污分流，查处沿河污水乱排问题；市城管行政执法局负责拆除沿河违法建设设施。

（6）初村东大河改道工程。全长，按照 50 年一遇的洪水标准设计，规划河道宽一，整治内容包括河道重新改道、土方开挖、边坡防护及河堤绿化美化，估算总投资 2000 万元。2008 年计划投资 1500 万元。

月度计划安排：1 月中旬，完成河道土方开挖；1 月，确定河道护坡及两侧绿化带景观设计方案，完成河堤土方回填及老河道土方回填；2 月，完成护坡及绿化施工单位招标；5 月，完成护坡施工及河堤绿化；2009 年 6 月，完成两侧各绿带景观营造。

责任单位：高区管委。

（7）张村寨子河上游电厂段、工业园段河道整治工程。投资 450 万元，对张村寨子河上游电厂段、工业园段河道进行改造，全长 2.2 公里。2008 年计划投资 450 万元。

月度计划安排：3月开工，7月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；张村镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（8）孙家疃河道整治工程。总投资450万元，对孙家疃河道进行改造，全长1.4公里。2007年12月开工；2008年计划投资150万元，10月工程全部完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；孙家疃镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（9）孙家疃合庆半月路河道整治工程。投资200万元，对孙家疃合庆半月路退滩河道、桥涵进行改造，全长0.8公里。

月度计划安排：1月开工，4月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；孙家疃镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（10）孙家疃入海口整治工程。投资250万元，对孙家疃葡萄滩4处入海（排水）口进行改造。

月度计划安排：3月开工，5月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；孙家疃镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（11）温泉五渚河河道整治工程。投资 100 万元，对五渚河温泉汤等段河道进行整治，全长 1.6 公里。

月度计划安排：4 月开工，6 月底完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；温泉镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（12）羊亭河改造工程。投资 550 万元，沿羊亭河两侧建高毛石挡土墙，宽的混凝土护岸板（坡度 1: 1），全长 1.3 公里；新建橡皮坝 1 座，建设沿河北岸 2.7 万平方米的绿化景观。

月度计划安排：3 月开工，10 月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；羊亭镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

（13）桥头石家河改造工程。投资 300 万元，对桥头石家河进行改造，全长 3.4 公里，河道宽。

月度计划安排：4 月开工，7 月完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责工程的总体调度指挥；桥头镇政府负责工程的施工及资金落实，在工程实施中做好管理工作。

160. 市区供排水工程。

(1) 米威调水三期工程。投资 3.4 亿元，建设 10 万立方米/日净水厂 1 座、取水泵站 1 座、输水主管道。2007 年开工建设，截至 2007 年底，已完成投资 4650 万元；2008 年计划投资 1.08 亿元；计划 2009 年竣工。

月度计划安排：3 月，完成净水厂的设计及招标工作；4 月，开始施工；8 月，完成水厂至工业园区管道施工；12 月，完成净水厂主体工程和米山泵站至水厂管道施工。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责工程的设计、招标、施工组织等；市财政局负责工程资金的拨付及竣工结算；环翠区政府、高区管委、经区管委负责工程资金的拨付；文登市政府、市工业园管委负责沿线管线施工的协调工作。

(2) 初村污水厂离岸排放工程。总投资 2800 万元，实施 4 万吨/日的离岸排放工程，铺设管道 7.3 公里。2008 年竣工。

月度计划安排：2 月，完成工程海域清理、设计和招投标工作；3 月，开始施工；6 月，工程全部完工。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责工程的设计、招标、施工组织等；市海洋与渔业局负责海域征用方案的确定及协调工作；高区管委负责项目资金的拨付、海域清理及沿途管线施工的协调工作。

(3) 市工业园污水厂出水排海工程。实施 2 万吨/日的离岸排放工程，铺设管道 25 公里。2008 年计划投资 2900 万元，其中市财政安排 2200 万元。资金先由市财政负担，待市工业园的体制确定后，由市、区两级分别负担。

月度计划安排：4 月，完成工程设计及招投标；6 月，开工建设；12 月，工程全部竣工。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责工程的设计、招标、施工组织等；市财政局负责工程资金的拨付及竣工结算；市工业园管委、环翠区政府、经区管委负责沿途工程及管线施工的协调工作。

(4) 工业园污水处理厂工程。总投资 3500 万元，在市工业园建设处理能力 2 万方/日的污水处理厂。2008 年计划投资 3500 万元，通过 BOT 方式解决。

月度计划安排：3 月，完成工程基槽开挖；10 月，完成主体施工；12 月，完成设备的安装及调试。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责项目的融资及工程监管；市工业园管委负

责污水厂的土地划拨；市国土资源局负责土地预征手续的办理及批准。

(5) 第二污水厂扩建工程。总投资 7184 万元，实施第二污水处理厂 4 万吨/日二级生化处理工艺改造。2008 年计划投资 3600 万元，通过 BOT 方式解决；计划 2009 年 6 月完工。

月度计划安排：2 月，确定项目公司，完成项目融资；4 月，完成工程设计及招投标工作；5 月，正式开工建设；12 月，完成主体施工。

责任单位：市水务集团。

(6) 崮山污水配套泵站及管网工程。总投资 736 万元，建设规模为 2 万吨/日，铺设管道 3.8 公里。

月度计划安排：4 月，完成工程设计，12 月，工程全部完工。

责任单位及职责分工：市水务集团作为牵头单位，协调相关部门、单位，具体负责工程的设计、招标、施工组织等；经区管委负责项目资金的拨付、土地的划拨及沿途管线施工的协调工作。

(7) 荣成市第二污水处理厂项目。总投资 1.28 亿元，建设规模为 12 万立方米/日。2008 年计划投资 4200 万元，建设一期工程，规模为/日；计划 2009 年全部完工。

责任单位：荣成市政府。

(8) 中水工程。总投资 5000 万元，建设处理能力 2 万吨/日的二污中水厂和 1.5 万吨/日的三污中水厂。2008 年计划投资 5000 万元，通过 BOT 解决。

月度计划安排：二污中水厂计划 3 月完成主体施工，7 月全部完工；三污中水厂计划 3 月完成工程设计及招投标，4 月正式开工，10 月完成主体施工，12 月全部完工。

责任单位：市水务集团。

161. 市区城中村改造工程。按照“3 年完成市区主要城中村改造”的目标要求，2007 年至 2009 年，市区计划重点完成 49 个村共 23210 户、241.94 万平方米的拆迁工作，新开工面积 545 万平方米。2008 年计划投资约 20 亿元，拆迁民房 12034 户、125.58 万平方米（其中，环翠区 3827 户、44.85 万平方米，高区 4009 户、39.58 万平方米，经区 4198 户、41.15 万平方米），完成 21 个村的整体拆迁，新开工面积 213.66 万平方米。所需资金通过市场化运作解决。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，加强调度协调，及时研究解决工程中出现的问题，组织有实力的开发企业参与项目建设，及时办理基本建设手续，协调做好市政基础设施配套建设；市国土资源局指导列入改造计划的村（居）实施集体土地收回，及时办理农用地转用、土地招拍挂等相关手续；市规划局加强对旧村改造总体规划的指导，及时办理旧村改造项目涉及的规

划手续；市城管行政执法局组织实施临时建筑物、违章建筑的拆迁工作；市房管局指导列入改造计划的村（居）依法实施动迁，及时办理拆迁许可手续，对因达不成拆迁协议而申请裁决的要尽早裁决；环翠区政府、高区管委、经区管委采取有效措施，具体组织实施辖区内旧村拆迁改造，确保完成市政府下达的旧村改造目标任务；市中级人民法院、环翠区法院负责为基层拆迁工作提供法律指导和服务，及时合法的审理、执结申请强制执行的拆迁案件，确保旧村拆迁顺利推进。

162. 市区金线顶区域整体改造工程。总投资约 19.7 亿元，规划将金线顶区域建设成为一个国际性的海滨旅游度假基地，主要功能包括商业金融、文化娱乐、海洋观光、休闲度假和海洋公园，总占地 1658 亩，其中填海面积 867 亩。2008 年计划投资 1 亿元，通过市场化运作解决。

月度计划安排：1 月，完成金线顶区域土地回收、填海及护岸方案设计，确定填海面积、护岸形式，确定戚家庄区域挖山取土的具体范围及用地面积；2 月，完成金线顶区域除威海船厂和渔港以外所有需搬迁单位的选址及统一路两侧新高压走廊的选线方案设计；6 月，完成填海海域使用论证报告书、海洋环境影响报告书的评审、金线顶区域控制性详规编制和报批、土地整体出让方案和戚家庄挖山区域控制性详细规划编制及该区域的土地整体出让方案；10 月，完成填海工程海域使用权证的核发、海

警支队码头及营区调整方案的审批、农用地转用的审批、林地占用的审批和新高压走廊的建设；12月，完成金线顶区域及戚家庄挖山区域的土地出让、渔港码头的搬迁及新高压线走廊的启用和老高压走廊的拆除。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责协调相关部门和单位，完成金线顶填海区域及护岸方案设计，确定填海面积、护岸形式及界址坐标，完成统一路南延工程；市国土资源局负责金线顶区域土地的回收、出让，戚家庄挖山取土范围、面积和补偿方案的确定；市规划局负责金线顶区域整体控制性详细规划的编制、报批，需要搬迁企业的选址及协助制订该区域土地整体出让方案，提供戚家庄挖山区域挖山取土红线图及该区域的控制性详细规划；市城管行政执法局负责临时建筑物、违章建筑的拆迁工作；市林业局负责工程占用林地的审批工作；市房管局负责实施被拆迁单位房屋的调查摸底、房屋拆迁评估，组织做好动迁工作；市海洋与渔业局负责金线顶区域填海海域使用手续的报批工作，协调省海洋与渔业厅完成海域使用证的核发工作；环翠区政府负责做好挖山征地涉及村庄的协调工作；威海海警支队负责海警支队码头及营区调整方案的审批工作；市供电公司负责新高压线走廊的建设及老高压线走廊的拆除工作。

163. 高区小石岛区域海岸线整理工程。总投资 30 亿元，对小石岛至影视城高区段约 3.5 公里海岸线及周边区域进行整理、完

善，规划建设商业餐饮、休闲娱乐、滨海度假组团，建设资金通过市场化运作解决。2008年计划投资1000万元，完成前期规划设计、招商策划等工作。

责任单位及职责分工：高区管委做为牵头单位，负责工程的总体协调和调度，做好工程的监管；市规划局负责完成《威海市西海岸概念性景观规划及北部地区修建性详细规划》，对华垦赛特娱乐中心项目的详细规划进行重新论证审核，对小石岛及大连路以东区域规划设计成果进行审核审批；市国土资源局、建委、城管行政执法局、房管局、海洋与渔业局负责根据工程进展情况，协调相关工作。

164. 经区九龙湾区域整体改造工程。投资40亿元，在该区域北部结合沙滩、海岸、松林建设公园，东西部以及南部建设滨海居住区，中部建设商务旅游度假休闲中心，工程规划总建筑面积约136万平方米，建设资金通过市场化运作解决。2008年计划投资5亿元。

月度计划安排：6月，完成整个九龙湾滨海公园设计；12月，完成主干道路基、部分市政设施及部分住宅项目建设。

责任单位及职责分工：经区管委会做为牵头单位，负责工程的总体协调和调度，做好工程的监管，负责近海养殖户及陆地养殖用房的搬迁工作；市国土资源局负责有关土地拍卖及手续办理；市建委、城管行政执法局负责完成九龙湾区域违法建筑的拆

除工作；市规划局负责九龙湾滨海公园设计方案的审批工作，确定客运站位置具体选址；市林业局负责九龙湾苗圃基地的搬迁工作；市公路局负责路面施工（环海路旅游景观大道一部分）。

165. 市固体废弃物综合处理及利用工程。总投资 1.96 亿元，在艾山垃圾处理厂建设固体废弃物综合处理及利用工程，占地 122 亩，主要包括生活垃圾综合处理（600 吨/日）、泔脚处理（25 吨/日）、污泥处理（50 吨/日）3 个分项工程。2008 年计划投资 9000 万元。

月度计划安排：2 月，完成环境影响评价及可行性报告审批；3 月，完成项目立项；6 月，完成建设规划许可及施工图设计及审查；7 月，开始施工；12 月，完成土建主体工程。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，负责各项工作基础资料的准备，组织专家对可行性研究报告进行评审，负责项目的具体建设及市场化运作；市规划局负责项目的相关规划审批；市发改委负责项目的立项；市财政局负责协调解决政府投资部分建设资金；市国土资源局负责解决征地问题，并参与土地的具体征用过程；市环保局负责协助建设单位完成环评文件的报批工作；市物价局会同市建委研究、制定相关垃圾收费政策，以降低项目建成后财政承担的运行费用；环翠区政府会同市建委对项目进行宣传，提高群众的认知度，解决土地征用过程中的相关问题。

166. 市区热电增容扩建工程。总投资约 2.9 亿元，其中第一热电厂计划投资 1.3 亿元，新增 1 台 220T/H 锅炉和 4 万 KW 机组；新力热电公司计划投资 1.6 亿元，在原第三热电厂（博通热电）新增 2 台 130T/H 锅炉和 1 台 2.5 万 KW 机组。2008 年，第一热电厂完成投资 1.3 亿元；新力热电公司完成投资 3000 万元，新增 1 台锅炉的安装工程。

责任单位及职责分工：市建委作为牵头部门，协调组织项目实施；市发改委负责办理项目立项手续；市环保局负责协助建设单位完成环评文件的报批工作；市规划局负责完成项目的规划审批；市国资委负责办理国有资产监管的相关手续；高区管委负责办理第一热电厂项目的建设手续；经区管委负责办理新力热电公司项目的建设手续。

（三）商贸项目（13 个）

167. 山东侨乡集团股份有限公司侨乡广场二期工程。位于青岛路东大润发超市旁，是一处集商场、酒店、居住、办公于一体的综合性设施，其中商场 4.2 万平方米、酒店 1.4 万平方米，投资额 5 亿元，商业设施投资约 3 亿元。商场定位于百货业态，与一期的大润发超市共同打造新的社区商圈。2008 年计划投资 2 亿元。

月度计划安排：1 月—3 月，完成 1 万平方米地下停车场挖掘工程，并开工建设；5 月，2 万平方米地下停车场完工；6 月，

开工建设地上商场部分；12月，完成4.2万平方米的商场设施工程。

责任单位：环翠区政府。

168. 环翠区中韩商品贸易中心项目二期工程。总投资3亿元，建设8.4万平方米的商务公寓。目前，已与韩国各大贸易协会、众多生产企业、韩国东大门市场、南大门市场等签署了意向书，规划手续已办理完毕；2008年计划投资1亿元。

月度计划安排：1月，取得施工许可证；3月，开始进行商务公寓基础工程施工；4月，完成基础工程；7月—10月，完成三层地下室建设；11月，完成地上一层建设；12月，完成地上二层建设。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责项目的总体调度协调和相关具体事项的推进落实；市建委负责施工图纸审查、深基坑支护设计方案和施工许可证等开工前有关手续的审批；市外经贸局负责引进韩国商户400家。

169. 环翠区遥遥水产批发市场项目。位于孙家疃镇遥遥村北，是遥遥中心渔港的配套工程。规划占地3.4万平方米，建筑面积3万平方米，投资4200万元。

月度计划安排：6月，办理土地变性、立项、规划等各项审批手续；7月，开工建设；11月，主体完工；12月，完成配套设备安装。

责任单位及职责分工：环翠区政府负责项目的整体协调和推进；市环保局负责环境影响评价文件的审批；市国土资源局负责土地变性等相关土地手续的办理；市发改委负责立项；市规划局负责规划方案的审批；市建委负责有关基本建设手续的审批。

170. 威海云顶国际商贸城置业有限公司云顶商贸城项目。位于温泉镇江家寨立交桥东南处，为大型综合交易市场和物流配送中心，占地 28 万平方米，规划建筑面积 37 万平方米。由威海云顶国际商贸城置业有限公司投资兴建，投资总额 10 亿元。截至 2007 年底，项目立项（部分）、规划、环评、开工建设等手续基本完成；2008 年计划完成投资 3 亿元。

月度计划安排：1 月—2 月，完善前期手续；3 月，开始平整土地，开挖基槽；4 月，完成基础工程；5 月，一期主体工程开始施工；12 月，一期 8 万平方米的主体工程完工。

责任单位及职责分工：环翠区政府负责项目的整体协调和推进；市发改委负责完善项目的立项手续。

171. 威海金蚂蚁集团有限公司国际汽车广场项目。位于温泉镇冶口村附近，为汽车及配件专业市场，占地 26.7 万平方米，总建筑面积 22.2 万平方米，投资额 3 亿元。竣工后，年可实现营业收入 5 亿元。工程分两期，其中一期占地 13 万平方米，建筑面积 12 万平方米，由威海金蚂蚁集团投资兴建。2008 年计划投资 1.5 亿元。

月度计划安排：1月—3月，办理项目规划、土地、环评等手续；4月，开始土方调整和基础施工；6月，完成基础施工；7月，开始建设主体工程；12月，完成一期工程中的6万平方米。

责任单位及职责分工：环翠区政府负责项目的整体协调和推进；市发改委负责立项；市建委负责开工前有关手续的审批；市规划局负责规划方案审批；市环保局负责环境影响评价文件的审批；市国土资源局负责办理土地使用权转让等土地手续。

172. 高区翠竹园综合商业设施建设项目。位于世昌大道北原肉联厂旧址，由市宝隆房地产开发有限公司投资建设，开发规模10万平方米，其中商业综合设施2.6万平方米，投资额1.2亿元。地下一层面积5000平方米，地上六层单层面积约3300平方米，定位为大型综合超市和写字楼。目前，正在进行基础设施建设；2008年计划完成投资1亿元。

月度计划安排：3月，完成基础设施建设；5月，完成地下一层建设；12月底，完成地上六层建设，项目主体工程完工。

责任单位：高区管委。

173. 经区乐天世纪城二期工程。位于经区黄山路39号，由香港联达国际投资有限公司投资、威海九隆置业有限公司开发，是集居住、购物、办公、娱乐为一体的超大型综合性地产项目，一期工程乐天家居建材商场已于2007年7月开业。二期工程投资2.3亿元，占地面积3万平方米，建筑面积13.1万平方米。其

中商业部分三层共 5.5 万平方米，商业投资约 1 亿元。截至 2007 年底，商业设施主体工程已建到地上一层；2008 年计划完成投资 7000 万元。

月度计划安排：9 月，完成三层商业设施主体工程；12 月，商业设施部分竣工，并交付使用。

责任单位：经区管委。

174. 经区九龙湾休闲购物广场项目。位于经区大庆路南、香港路西，占地 4.7 万平方米，总建筑面积 17.7 万平方米。该项目由家家悦集团投资兴建，投资总额 5.8 亿元。项目建成后，将为消费者提供购物、餐饮、住宿、休闲、娱乐为一体的“一站式”消费体验，填补我市没有大型购物中心的空白。2008 年计划投资 1 亿元。

月度计划安排：1 月，完成项目立项审批；3 月，完成项目外观设计、内部功能设计及结构布局的审批；4 月，取得施工许可；5 月，开工建设；12 月，完成商场部分建设。

责任单位及职责分工：经区管委负责整个项目的协调推进工作；市发改委负责立项；市规划局负责外观、功能设计规划的审批；市建委负责施工图纸审查、基坑支护方案及施工手续等相关开工手续的审批。

175. 经区佳士客购物中心项目。总投资 3000 万美元，建设购物广场，一期工程建筑面积 7 万平方米。2008 年计划投资 1000 万美元，建设 7 万平方米的购物广场；计划 2010 年竣工。

责任单位：经区管委。

176. 经区利群大型百货超市项目。建设 1 处大型超市，营业面积 4.5 万平方米。2008 年计划投资 1 亿元。

月度计划安排：7 月，完成注册；工程于 5 月提前开工建设，争取年内完成工程量的 30%。

责任单位：经区管委。

177. 市区东城国际项目。位于世昌大道路北的老汽车站旧址，占地 1.7 万平方米，总建筑面积 9 万平方米，由威海金鸽房地产开发有限公司投资建设，投资额 4.3 亿元。其中地下两层为停车场及仓储用房，建筑面积 2.2 万平方米，地上一至四层为综合性商场，建筑面积 2.8 万平方米。商业设施投资约 1.6 亿元。2008 年计划完成投资 1.2 亿元。

月度计划安排：1 月，完成设计文本审批备案和扩初设计审查；3 月，进行施工图纸审查；4 月，完成基坑支护方案审批和施工手续审批；7 月，完成基础工程；10 月，完成地下两层建设；12 月，完成地上裙楼主体（1 至 4 层商场）建设。

责任单位及职责分工：市交通局负责项目的整体协调和推进；市规划局负责设计文本审批备案；市建委负责扩初设计审查、施

工图纸审查、基坑支护方案审批、施工手续审批等开工前手续的办理。

178. 山东盛基集团公司文登韩国之窗二期建设工程。总投资 6 亿元，建设 20 万平方米的板材市场、中韩时尚商贸区、电子市场等。2007 年开工建设，已完成投资 2.25 亿元；2008 年计划投资 3.75 亿元，建设汽配主题广场 9 万平方米的商贸楼、板材市场 1.6 万平方米的商贸楼、樱花时尚二期 4 万平方米的商住综合楼及 9 万平方米的住宅楼、峰山公馆 2 万平方米的住宅楼、盛基新天地 3 万平方米的综合楼，项目竣工。

责任单位：文登市政府。

179. 乳山澳门名嘉集团乳山久久发国际商贸城项目。总投资 15 亿元，建筑面积 70 万平方米，规划建设集商贸、购物、娱乐于一体的大型国际商贸批发城。2006 年开工建设，已完成投资 5.78 亿元；2008 年计划投资 2 亿元，一期工程开业，二期工程完成 10 万平方米的商业服务设施；计划 2009 年竣工。

责任单位：乳山市政府。

（四）旅游项目（13 个）

180. 山东望岛集团公司仙姑顶希望如意园一期工程。总投资 4 亿元，占地 1000 亩，建筑面积 13390 平方米，建成集旅游、休闲、娱乐为一体的级旅游景区。2007 年开工建设，已完成投资

1.4 亿元；2008 年计划投资 1 亿元，建设福文化广场、山门、宝葫芦大殿等；计划 2009 年竣工。

责任单位：环翠区政府、市旅游局。

181. 山东侨乡集团股份有限公司与韩国现代马林开发（株）合资开发威海湾海上旅游项目。选址于威海港北码头泊位，开展海上看威海、空中看威海、夜游威海湾、公海看日出、海上婚礼、海上餐饮等服务项目。韩方主要负责建造船只并对船只进行装修；中方主要负责出资征用土地和建设码头、停车场、候船厅等配套设施，办理航线等相关营业手续。项目总投资 1800 万美元，2008 年计划投资 1000 万美元。中方已设立“山东侨乡集团国际旅游有限公司”，办结了码头、候船厅、停车场的规划设计和航线等有关手续，目前韩方正在抓紧造船。

月度计划安排：6 月，成立外资公司，办理运营前各项手续，完成整个船体的建造工程；8 月，下水试运营，并正式营业。

责任单位及职责分工：环翠区政府作为牵头单位，负责项目的总体调度协调，负责相关具体事项的推进落实；市外经贸局负责督促外方资金按时到位；市发改委负责及时办理立项审批手续；市港航局负责及时办理与船只有关的通航手续；市工商局负责及时办理项目的工商登记注册手续；威海海关负责协助办理相关通关手续。

182. 环翠区锦湖韩亚高尔夫俱乐部球场改造项目。总投资 5000 万美元，开工建设 3.5 万平方米的会馆及度假公寓。目前正在进行度假别墅与会馆的单体设计，电网扩容、高尔夫球路改造等基础配套工程规划设计已经完成，球场内路网改造、球洞改造、草坪翻新正在进行，别墅与会馆正在进行土石方工程。2008 年计划投资 1500 万美元。

月度计划安排：5 月，主体完工，并开始内装修；9 月初，开始营业。

责任单位：环翠区政府，市外经贸局、旅游局。

183. 经区华夏城项目（华夏集团有限公司生态园区扩建项目）。总投资 10.8 亿元，建设生态旅游园区。2003 年开工建设，已完成投资 8.3 亿元；2008 年计划投资 1 亿元，建设主题公园综合区、东方文化区，完成建筑面积 3 万平方米；计划 2009 年竣工。

责任单位：经区管委、环翠区政府，市国土资源局、建委、规划局、林业局、文化局、环保局、旅游局、民族宗教局、人防办、房管局、人民银行、银监分局。

184. 市工业园海光旅游开发有限公司休闲旅游度假项目。总投资 5 亿美元，建设、经营韩流主题公园，包括温泉度假设施、游乐设施以及商业配套设施、植物园等。2008 年开工建设，当

年计划投资 3000 万美元，建设温泉综合度假中心、室内游乐设施等；计划 2014 年竣工。

月度计划安排：5 月，完成项目的前期筹备工作；6 月，土建动工；12 月，完成温泉综合度假中心、室内游乐设施建设等。

责任单位：市工业园管委、旅游局。

185. 荣成槎山旅游景区开发项目。位于荣成市人和镇，由荣成靖海渔业公司投资 1 亿元开发建设，主要依托景区独特的山、海、林自然资源和道教文化资源，突出自然生态、道教养生、休闲度假、渔家民俗等特色，对景区进行深度开发，打造滨海旅游精品景区。2008 年计划投资 5000 万元，一季度进行开工前的各项准备工作，二季度动工建设。

责任单位：荣成市政府、市旅游局。

186. 文登天沐集团有限公司温泉度假村项目。总投资 4 亿元，建筑面积 11 万平方米，建设集温泉洗浴、特色餐饮、酒店住宿、水上娱乐于一体的综合旅游项目。2007 年开工建设，已完成投资 2.2 亿元；2008 年计划投资 1.5 亿元，完成宿舍楼、温泉馆、餐饮楼、贵宾楼、洗浴服务中心、客房连体楼、会议楼以及室外景观、绿化、路网的改造和建设，度假村工程完工并启动配套的房产开发工程；计划 2010 年竣工。

责任单位：文登市政府、市旅游局。

187. 文登加拿大嘉利集团嘉达国际投资有限公司文登香水海项目一期工程。总投资 12 亿元，建设国际性的滨海多元化康疗旅游度假水上项目。2008 年开工建设，当年计划投资 6 亿元，进行填方、道路等基础设施及商住楼建设。

责任单位：文登市政府、市旅游局。

188. 大乳山休闲旅游度假区二期工程。位于乳山市海阳所镇，由山东维多利亚海湾旅游开发有限公司投资开发建设。项目以“养生文化、康体健身”为主题，主要建设融度假旅游、健身康体、娱乐休闲为一体的大型旅游景区。项目总投资 20 亿元，规划面积 48 平方公里，其中水域 35 平方公里、陆地 13 平方公里。一期工程 5.03 平方公里，主要建设养生文化区、滨海休闲度假区。二期工程主要建设体育运动区、度假酒店、海上运动区等。2008 年计划投资 2 亿元，建设东方琉璃世界景区、母爱千年文化苑景区（东方圣母主题雕塑、展现历史上有关伟大母亲的文化长廊等）、欢乐风休闲体育公园基础工程、东海人家和耕渔会馆二期、休闲产业会址等。

责任单位：乳山市政府、市旅游局。

189. 乳山东方如意国际游艇俱乐部项目。位于乳山银滩旅游度假区，由青岛泰林涌集团公司投资 11 亿元开发建设，规划面积 1785 亩，以休闲体育运动、海上娱乐、休闲度假为主，分为游艇俱乐部区、绿色运动区、滨海游憩区三个功能区域。2008

年计划投资 3 亿元，建设马术俱乐部、东方如意俱乐部游艇码头、如意国际城等基础设施。

责任单位：乳山市政府、市旅游局。

190. 乳山福如东海文化园项目。位于乳山银滩旅游度假区，由威海广澳旅游投资有限公司投资 5 亿元开发建设，规划面积 1500 亩，建设“福、寿、康、宁、乐”五大主题园，打造以福文化为主题的休闲旅游项目。2008 年计划投资 3 亿元，建设新媒体艺术中心、海天广场、水晶宫、海底龙宫世界、百花长廊、生肖大排坊、水上乐园等基础工程。

责任单位：乳山市政府、市旅游局。

191. 乳山◆◆山风景区开发项目。由上海龙悦集团公司投资 2 亿元开发建设。主要是在保护和利用森林资源的基础上，完善基础设施和旅游服务设施，对景区进行适度开发，丰富景观内容，打造以森林景观、地貌景观、林果景观、生态体验、文化民俗为特色的森林公园。规划建设的景区有◆◆禅院景区、◆◆峰景区、太平湖景区、玉皇山民俗文化区、生态保护区五大区域。2008 年计划投资 1 亿元，建设◆◆禅院、百景园、山上通廊，修复玉皇阁，完善景区道路等旅游基础设施。

责任单位：乳山市政府、市旅游局。

192. 乳山台湾工业园项目。总投资 67 亿元，建筑面积 239 万平方米，建设集会展商务、产业服务、观光旅游和水上运动于一

体的综合性高科技项目区。项目完工后，将成为胶东半岛第一个国际性标准项目聚集区。2006年开工建设，已完成投资5.1亿元；2008年计划投资10亿元，完成28.8万平方米的台资产品博览中心主体建设，实施潮汐湖清淤工程，完成水上运动项目基地和游艇俱乐部建设。

责任单位：乳山市政府、市旅游局。

（五）科技研发项目（3个）

193. 国家863计划“湿法仿丝制备CCF-3型（T700）聚丙烯腈碳纤维及原丝（3-12）10-50吨/年工程化技术开发”项目。总投资1.33亿元。2008年计划投资8000万元，研究湿法仿丝制备CCF-3型聚丙烯腈碳纤维及原丝技术。

月度计划安排：1月-3月，投资3000万元，设计聚合、纺丝、水洗工艺设备；4月-6月，投资2000万元，订购收丝设备，开发纯水工艺设备；7月-9月，投资2000万元，开展原丝生产工艺研究；10月-12月，投资1000万元，开发表面处理技术，开展氧化及碳化工艺研究。

责任单位：市科技局。

194. 国家国际科技合作“聚丙烯腈及碳纤维原丝的研制”项目。总投资1.07亿元。2008年计划投资3000万元，联合山东大学，与俄罗斯石墨研究所共建国际合作平台，在PAN基高性能

碳纤维（M40）关键技术、高纺丝速度（纺丝速度 80 至/分）和多纺位（24 个纺位 3K）等技术和设备研究上取得突破。

月度计划安排：1 月—2 月，投入 500 万元，研究石墨炉设计方案；3 月—4 月，投入 500 万元，与俄罗斯合作方开展设计方案论证；5 月—8 月，投入 800 万元，设计石墨炉；9 月—10 月，投入 500 万元，研究石墨化工艺技术；11 月—12 月，投入 700 万元，开展石墨化生产线建设方案论证工作。

责任单位：市科技局。

195. 威海广泰空港设备股份有限公司空港设备和实验中心项目。总投资 8.1 亿元，占地 270 亩，建筑面积 10.7 万平方米，主要从事飞机加油车等设备生产。2007 年开工建设，已完成投资 4700 万元；2008 年计划投资 3.5 亿元，建设厂房 6 万平方米，研发中心综合楼 1 万平方米；计划 2010 年竣工。

责任单位：环翠区政府。

（六）教育、体育、文化等其他项目（4 个）

196. 市直学校基本建设项目。总投资 4145 万元，文登师范学校新建 8000 平方米的培训中心大楼和 8000 平方米的塑胶田径运动场；威海特殊教育学校新建 4200 平方米的培智康复训练楼、4200 平方米的盲人推拿按摩及生活劳技训练楼、3800 平方米的特殊教育资源中心楼及附属工程。2008 年开工建设，当年竣工。

责任单位：市教育局。

197. 十一届全运会威海赛区场馆改造工程。包括体育馆，田径、自行车训练场，手球训练馆，铁人三项主场地及附属设施的改造建设。总投资为 1149 万元，其中体育馆改造 290 万元，田径、自行车训练场建设 803 万元，手球训练馆改造 36 万元，铁人三项主场地及附属设施建设 20 万元。2007 年市财政已安排 150 万元，2008 年市财政计划安排 500 万元。

月度计划安排：1 月，进行田径训练场改造施工图设计；2 月，手球训练馆铝合金门窗改造工程招标；3 月，体育馆结构支架防腐、附属设施装修及周边环境、主席台、门窗、卫生间和运动员休息室改造工程招标，田径训练场改造土建施工队伍招标；4 月，完成体育馆结构支架防腐、附属设施装修、主席台及门窗改造工程，完成手球训练馆铝合金门窗改造工程，田径训练场塑胶、人造草坪招标，土建队伍进场施工；5 月，体育馆显示屏、空调、供电、消防系统升级改造招标，完成体育馆周边环境改造工程；6 月，完成体育馆显示屏、空调、供电系统升级改造；7 月，完成体育馆消防系统升级改造；8 月，体育馆购置并安装手球比赛专用塑胶垫；9 月，体育馆内、外墙粉刷工程招标；10 月，体育馆内、外墙粉刷施工；11 月，体育馆附属设施配套设备招标、施工；12 月，体育馆改造工程全部完成，田径训练场改造竣工验收。

责任单位及职责分工：市财政局负责落实资金；市体育局负责场馆改造的组织实施。

198. 环翠区动漫产业基地项目一期工程。总投资 1 亿元，规划占地 24 亩，建筑面积 3 万平方米，主要从事动漫设计和动漫产品的研发生产，建成后，年可实现销售收入 2 亿元。2008 年计划完成投资 5000 万元，开工建设 3 万平方米的研发中心及综合楼。

月度计划安排：3 月，完成立项审批手续；6 月，开始厂房建设；12 月，完成厂房主体建设。

责任单位：环翠区政府。

199. 文登中国老人幸福城。项目占地 3000 亩，规划建筑面积 257 万平方米，计划分 3 年投资建设完成，主要建设老年公寓及别墅、老年医院、五星级酒店、华侨会馆、商务中心、康乐服务中心、学校、幼儿园、教堂、寺庙、欧式风情街等综合性建筑。该项目可研报告、设计方案已完成，正在向国家申请 3000 亩项目用地指标，力争 2008 年上半年获得批复，正式开工建设，年内完成投资 1 亿元。

责任单位：文登市政府。

四、争取年内立项的项目（28 个）

（一）机械电子项目（4 个）

1. 威海金猴集团与上海玻璃钢研究院、北京新盟盛世广告有限公司合作生产风力发电机叶片项目。总投资 6 亿元，占地 400 亩，建设厂房 13 万平方米。

责任单位：高区管委。

2. 北京互信互通信息技术有限公司与卡尔电气网络视频监控
系统项目。总投资 3 亿元，建筑面积 16 万平方米，建成后年可实现销售收入 8.5 亿元、利税 2 亿元。

责任单位：高区管委。

3. 威海新佳电子与瑞士公司合资的可控硅模块项目。总投资 2000 万美元，双方正在进行谈判，前期国外投资方已多次来威海考察参观企业。

责任单位：高区管委。

4. 高区线圈骨架、键盘项目。总投资 2000 万美元，前期投资方已多次来威海考察。

责任单位：高区管委。

（二）造船项目（3 个）

5. 韩国西海海洋（株）的韩国西海造船配件项目。总投资 8000 万美元。外商已先后考察了经区内黄树圈填海、奔腾港航等多处地块，对与奔腾港航合作比较感兴趣，正在等待中方报价。

责任单位：经区管委。

6. 荣喜建龙造船基项目。总投资 50 亿元，规划建设 2 个 10 万吨修船坞、1 个 10 万吨造船坞和舾装码头。

责任单位：荣成市政府。

7. 荣成经济开发区特种车项目。总投资 5000 万美元，在荣成经济开发区三期工业园征地 800 亩，从事特种车生产，建设厂房 15 万平方米。

责任单位：荣成市政府。

（三）食品项目（2 个）

8. 高区螺旋藻养殖及产业化项目。投资 1 亿元，在初村镇征地 400 亩，新建螺旋藻的养殖、生产基地。项目达产后，年产鲜藻 5000 吨，实现销售收入 15 亿元。

责任单位：高区管委。

9. 乳山大姜食品加工项目。总投资 2000 万美元，主要从事大姜、蔬菜的生产、加工。

责任单位：乳山市政府。

（四）纺织服装项目（1 个）

10. 韩国京纺（株）乳山京纺染织项目。总投资 1000 万美元，主要从事高档织物面料的染色、后整理加工和服装加工。

责任单位：乳山市政府。

（五）能源项目（3 个）

11. 中核集团乳山红石顶核电建设项目。总投资 250 亿元，建设 2×100 万千瓦压水堆核电机组及相关配套设施。

责任单位：乳山市政府。

12. 文登昆嵛山抽水蓄能电站项目。总投资 61 亿元，建设上下水库、 6×30 万千瓦单级混流可逆水泵水轮机组及相关配套设施。

责任单位：文登市政府。

13. 石岛湾高温气冷堆示范电站项目。到 2013 年投资 200 亿元，建设高温气冷堆和压水堆各 1 座，装机容量 120 万千瓦。2008 年计划投资 4 亿元，上半年完成“五通一平”等基础工程，年底开挖基坑，部分生产设施开工建设。

责任单位及职责分工：荣成市政府负责项目的推进实施；市发改委负责项目的报批工作。

（六）交通项目（9 个）

14. 荣乌高速公路荣成至文登段项目。总投资 15.9 亿元，建设主线 39.7 公里，连接线 8.2 公里。

责任单位：市交通局、发改委。

15. 荣潍高速公路文登至莱阳段项目。该道路是山东省高速公路网 8 条连接线的组成部分，全长约 115 公里，双向 4 车道，设计时速 100 公里。

责任单位：市交通局。

16. 德龙烟威荣石铁路项目。将龙烟铁路经威海市、荣成市延伸至石岛管理区，烟威荣石段全长约 190 公里，全部为客货两用铁路。

责任单位：市发改委、铁路局。

17. 环山快速路工程。总投资 12 亿元，建设 K1 快速路、环山快速路及嵩山快速路，全长 38.1 公里。2008 年力争完成道路线型勘察设计任务。

责任单位：市交通局、建委、规划局、公路局。

18. 威海国家公路运输枢纽工程。目前，国家交通科学研究院正在进行规划工作，争取 2008 年 5 月将规划成果报省交通厅审批。

责任单位：市交通局。

19. 威海港国际航运服务中心项目。总投资 1.9 亿元，建设 2.6 万平方米的国际航运综合服务中心。资金申请省交通厅补助与企业自筹，争取 2008 年 4 月完成立项任务，4 月—6 月份进行项目设计、土地征用，年底前开工。

责任单位：威海港集团有限公司。

20. 威海港临港物流园区工程。2008 年编制项目规划，开展项目招商，争取尽早立项。

责任单位：威海港集团有限公司。

21. 乳山汽车站改建工程。总投资 1.3 亿元，建筑面积 1.7 万平方米。

责任单位及职责分工：市交通局作为牵头部门，负责协调各有关单位，加快前期工作进度，负责做好省交通厅的工作，2008 年 5 月将该项目列入省补助投资计划；市发改委负责该项目的立项和工可评审，并争取省发改委立项；市国土资源局负责征地工作；乳山市政府负责减免项目建设相关税费，支持项目建设，尽快将老站土地变更为商业用地；市交运集团负责项目的投资和建设，争取 12 月份完成立项并开工建设。

22. 市区南入口综合改造工程。结合旧村改造和周边区域开发建设，对市区江家寨立交桥及周边区域进行交通、绿化、美化等综合改造。

责任单位及职责分工：市交通局作为牵头部门，负责做好省交通厅和省公路局的工作，争取将项目列入 2009 年省公路建设改造计划；市公路局负责对立交桥改造方案进行勘察设计，争取省公路局对项目给予支持，完成工可评审和初步设计；市规划局负责提供该区域的控制性详细规划；环翠区政府负责协助做好拆迁和环境整治工作。

（七）商业项目（1 个）

23. 迪尚大厦项目。位于文化西路 184 号山大西侧，投资额 1.3 亿元，共 24 层，总建筑面积 3.9 万平方米，由威海迪尚凯尼时装有限公司投资，规划建设专业市场和商务办公楼。

月度计划安排：4 月，完成立项、规划、施工手续审批等开工前准备工作；5 月，动工建设；6 月，完成基础工程；12 月，完成主体工程。

责任单位及职责分工：高区管委负责整个项目的协调和推进；市环保局负责环境影响评价文件的审批；市发改委负责项目的立项工作；市规划局负责项目的规划方案审批；市建委负责项目动工前有关手续的审批。

（八）旅游项目（4 个）

24. 文登圣经山旅游开发项目。位于文登市葛家镇，由辽宁渤海造船厂在我市注册成立的威海老子全真文化投资股份有限公司投资 6 亿元开发。项目依托景区的资源优势，对景区进行深度开发，打造休闲度假和中国道教文化圣地。

责任单位：文登市政府。

25. 文登新东阳呼雷汤温泉项目。总投资 2900 万美元，征地 200 亩，修建温泉及建设水上游乐设施，从事温泉综合开发及游乐设施开发。2008 年计划投资 600 万美元。

责任单位：文登市政府。

26. 乳山黄金公园项目。位于乳山市下初镇，规划面积 3.6 平方公里，由山东黄金矿业股份有限公司、台湾东晟国际旅行社有限公司、山东金洲矿业集团和芬兰博物馆联合投资 2 亿元开发建设。项目规划以世界黄金文化为背景，发挥金矿资源优势，规划建设井下采矿游览区、黄金选冶游览区、休闲度假区、黄金主题体验区、自然生态游览区五大功能园区，打造集观光、商务、修学、度假、娱乐于一体的特色园区。

责任单位：乳山市政府。

27. 威海国际海洋城项目。位于威海双岛湾大桥南侧，由台湾康荷集团投资 11 亿元开发建设。项目占地面积 1995 亩，规划面积 1479 亩，主要依托区域得天独厚的自然环境，规划构筑山林、海洋、人居和谐的海滨休闲度假城。

责任单位：环翠区政府。

（九）金融项目（1 个）

28. 韩国新韩银行威海分行项目。韩国新韩银行已在我国设立 3 家分支机构，预计 2008 年 1 月在北京成立中国总行，中国总行成立后，计划在我市设立分行。